

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Gantt Chart		
				diciembre	enero	febrero
1	II.EE. JUANA AMBIA LUDEÑA	17.25 días	lun 7/01/19	<p>Operario 1 Electricista ;Peón 1 Electricista</p> <p>Operario 1 Electricista ;Peón 1 Electricista</p> <p>Peón 2 Electricista</p> <p>Peón 3 Electricista</p> <p>Oficial 1 Electricista;Peón 1 Electricista</p> <p>Operario 1 Electricista ;Peón 2 Electricista</p> <p>Operario 1 Informatica;Peón 1 Informatica</p> <p>Oficial 1 Informatica;Peón 2 Informatica</p> <p>Oficial 1 Informatica;Operario 1 Informatica</p> <p>Profesional Especialista;Oficial 1 Informatica</p> <p>Operario 1 Electricista ;Peón 3 Electricista</p> <p>Operario 1 Electricista ;Peón 2 Electricista</p> <p>Peón 1 Electricista;Operario 1 Electricista</p> <p>Operario 1 Electricista ;Peón 1 Electricista</p> <p>Operario 1 Electricista ;Peón 2 Electricista</p> <p>Operario 1 Electricista ;Peón 2 Electricista</p> <p>Ing.Electricista</p> <p>Operario 1 Electricista ;Peón 1 Electricista</p> <p>Operario 1 Electricista ;Peón 2 Electricista</p> <p>Operario 1 Electricista ;Peón 1 Electricista</p> <p>Operario 1 Electricista ;Peón 2 Electricista</p> <p>Ing.Electricista</p> <p>Operario 1 Informatica;Técnico en Informática</p> <p>Operario 1 Informatica;Técnico en Informática</p> <p>Oficial 1 Informatica</p> <p>Operario 1 Informatica;Peón 1 Informatica</p> <p>Operario 1 Informatica;Peón 1 Informatica</p> <p>Operario 1 Informatica;Peón 1 Informatica</p> <p>Ing. de Sistemas e Informatica</p>		
2	INSTALACION ELECTRICA Y REDES DE COMUNICACIÓN	3.75 días	lun 7/01/19			
3	1.12.2 Montaje de trabajos preliminares	0.63 días	lun 7/01/19			
4	1.12.2.1 Instalación de cartel de obra	3 horas	lun 7/01/19			
5	1.12.2.2 Instalación de placa recordatoria	2 horas	lun 7/01/19			
6	1.10.2 Montaje de torre de elevación	2.75 días	lun 7/01/19			
7	1.10.2.1 Excavación de Hoyo para la base de torre	6 horas	lun 7/01/19			
8	1.10.2.2 Excavación de Hoyo para los anclajes de la torre	4 horas	lun 7/01/19			
9	1.10.2.3 Encofrado de base ,anclaje y armado de estructura	4 horas	mar 8/01/19			
10	1.10.2.4 Ensamblaje de torre y accesorios	1 día	mar 8/01/19			
11	1.4.2. Instalación de la red de comunicaciones	2.13 días	lun 7/01/19			
12	1.4.2.1 Instalacion de gabinete de comunicación	3 horas	lun 7/01/19			
13	1.4.2.2 Colocacion de tubos canaletas y cajas de paso	6 horas	lun 7/01/19			
14	1.4.2.3 Instalación y conectorizacion de cable F/UTP	4 horas	mar 8/01/19			
15	1.4.2.4 Montaje y configuracion de switch y Access Point	4 horas	mar 8/01/19			
16	1.8.2 Montaje de circuito y tablero electrico	1 día	lun 7/01/19			
17	1.8.2.1 Instalación del circuito electrico para el servidor -	1 día	lun 7/01/19			
18	1.8.2.2 Instalacion de tablero metálico	4 horas	lun 7/01/19			
19	1.9.2 Montaje de circuito electrico para proyectores	0.75 días	mar 8/01/19			
20	1.9.2.1 Montaje de circuito eléctrico para proyectores	6 horas	mar 8/01/19			
21	1.6.2 Montaje de puesta a tierra para pararrayos	1.75 días	lun 7/01/19			
22	1.6.2.1 Excavación de Hoyo para Puesta a Tierra	4 horas	lun 7/01/19			
23	1.6.2.2 Relleno y compactacion para puesta a tierra	4 horas	lun 7/01/19			
24	1.6.2.3 Instalación del Sistema de Puesta a Tierra	4 horas	mar 8/01/19			
25	1.6.2.4 Revisión y pruebas eléctricas	2 horas	mar 8/01/19			
26	1.7.2. Montaje de puesta a tierra para el Servidor	2 días	mar 8/01/19			
27	1.7.2.1 Excavación de Hoyo para Puesta a Tierra	4 horas	mar 8/01/19			
28	1.7.2.2 Relleno y compactacion para puesta a tierra	4 horas	mié 9/01/19			
29	1.7.2.3 Instalación del Sistema de Puesta a Tierra	4 horas	mié 9/01/19			
30	1.7.2.4 Instalación de conductor desde puesta a tierra a	2 horas	jue 10/01/19			
31	1.7.2.5 Revisión y pruebas eléctricas	2 horas	jue 10/01/19			
32	MONTAJE Y CONFIGURACION	17.25 días	lun 7/01/19			
33	1.1.2 MONTAJE Y CONFIGURACION DE EQUIPOS DE COMPUTO	17.25 días	lun 7/01/19			
34	1.1.2.1 Configuración de computadoras portatiles	6 horas	lun 7/01/19			
35	1.1.2.2 Acondicionamiento y montaje de servidor	4 horas	sáb 26/01/19			
36	1.2.2. Montaje de Sistema de Alarma	0.5 días	sáb 26/01/19			
37	1.2.2.1 Instalación del sistema de alarma	4 horas	sáb 26/01/19			
38	1.3.2. Montaje de sistema multimedia	2 días	lun 7/01/19			
39	1.3.2.1 Instalacion de rack y pizarra acrilica para proyector m	6 horas	lun 7/01/19			
40	1.3.2.2 Instalacion de canaletas, caja cuadrada y cable HDMI	4 horas	lun 7/01/19			
41	1.3.2.3 Montaje de proyector multimedia	3 horas	mar 8/01/19			
42	1.3.2.4 Revision y pruebas de multimedia	3 horas	mar 8/01/19			

Proyecto: II.EE. JUANA AMBIA LUD Fecha: mié 5/09/18	Tarea		Tareas externas		Tarea manual		Sólo fin	
	División		Hito externo		Sólo duración		Fecha límite	
	Hito		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen		Hito inactivo		Resumen manual		Progreso manual	
	Resumen del proyecto		Resumen inactivo		Sólo el comienzo			