

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predece	Nombres de los recursos	Gantt		
							junio	julio	agosto
1	II.EE. RICARDO PALMA	14.88 días	sáb 05/07/14	mié 23/07/14					
2	INSTALACION ELECTRICA Y REDES DE COMUNICACIÓN	3.75 días	sáb 05/07/14	jue 10/07/14					
3	1.12.2 Montaje de trabajos preliminares	0.63 días	sáb 05/07/14	sáb 05/07/14					
4	1.12.2.1 Instalación de cartel de obra	3 horas	sáb 05/07/14	sáb 05/07/14		Operario 1 Electricista ,Peón 1 Electricista			
5	1.12.2.2 Instalación de placa recordatoria	2 horas	sáb 05/07/14	sáb 05/07/14	4	Operario 1 Electricista ,Peón 1 Electricista			
6	1.10.2 Montaje de torre de elevación	2.75 días	sáb 05/07/14	mié 09/07/14	3CC				
7	1.10.2.1 Excavación de Hoyo para la base de torre	6 horas	sáb 05/07/14	lun 07/07/14		Peón 2 Electricista			
8	1.10.2.2 Excavación de Hoyo para los anclajes de la torre	4 horas	lun 07/07/14	lun 07/07/14	7	Peón 3 Electricista			
9	1.10.2.3 Encofrado de base ,anclaje y armado de estructura de fierro en forma de canastilla y vaciado	4 horas	lun 07/07/14	mar 08/07/14	8	Oficial 1 Electricista,Peón 1 Electricista			
10	1.10.2.4 Ensamblaje de torre y accesorios	1 día	mar 08/07/14	mié 09/07/14	9	Operario 1 Electricista ,Peón 2 Electricista			
11	1.4.2. Instalación de la red de comunicaciones	3.13 días	sáb 05/07/14	mié 09/07/14	3CC				
12	1.4.2.1 Instalacion de gabinete de comunicación	3 horas	sáb 05/07/14	sáb 05/07/14		Operario 1 Informatica,Peón 1 Informatica			
13	1.4.2.2 Colocacion de tubos canaletas y cajas de paso	8 horas	sáb 05/07/14	lun 07/07/14	12	Oficial 1 Informatica,Peón 2 Informatica			
14	1.4.2.3 Instalación y conectorizacion de cable F/UTP	8 horas	lun 07/07/14	mar 08/07/14	13	Oficial 1 Informatica,Operario 1 Informatica			
15	1.4.2.4 Montaje y configuracion de switch y Access Point	6 horas	mar 08/07/14	mié 09/07/14	14	Profesional Especialista,Oficial 1 Informatica			
16	1.8.2 Montaje de circuito y tablero electrico	1 día	sáb 05/07/14	lun 07/07/14	3CC				
17	1.8.2.1 Instalación del circuito electrico para el servidor - estacion de carga de laptop	1 día	sáb 05/07/14	lun 07/07/14		Operario 1 Electricista ,Peón 3 Electricista			
18	1.8.2.2 Instalacion de tablero metálico	4 horas	sáb 05/07/14	sáb 05/07/14		Operario 1 Electricista ,Peón 2 Electricista			
19	1.9.2 Montaje de circuito electrico para proyectores	0.75 días	lun 07/07/14	mar 08/07/14	16				
20	1.9.2.1 Montaje de circuito eléctrico para proyectores	6 horas	lun 07/07/14	mar 08/07/14		Peón 1 Electricista,Operario 1 Electricista			
21	1.6.2 Montaje de puesta a tierra para pararrayos	1.75 días	sáb 05/07/14	mar 08/07/14	3CC				
22	1.6.2.1 Excavación de Hoyo para Puesta a Tierra	4 horas	sáb 05/07/14	sáb 05/07/14		Operario 1 Electricista ,Peón 1 Electricista			
23	1.6.2.2 Relleno y compactacion para puesta a tierra	4 horas	sáb 05/07/14	lun 07/07/14	22	Operario 1 Electricista ,Peón 2 Electricista			
24	1.6.2.3 Instalación del Sistema de Puesta a Tierra	4 horas	lun 07/07/14	lun 07/07/14	23	Operario 1 Electricista ,Peón 2 Electricista			
25	1.6.2.4 Revisión y pruebas eléctricas	2 horas	lun 07/07/14	mar 08/07/14	24	Ing.Electricista			
26	1.7.2. Montaje de puesta a tierra para el Servidor	2 días	mar 08/07/14	jue 10/07/14	21				
27	1.7.2.1 Excavación de Hoyo para Puesta a Tierra	4 horas	mar 08/07/14	mar 08/07/14		Operario 1 Electricista ,Peón 1 Electricista			
28	1.7.2.2 Relleno y compactacion para puesta a tierra	4 horas	mar 08/07/14	mié 09/07/14	27	Operario 1 Electricista ,Peón 2 Electricista			
29	1.7.2.3 Instalación del Sistema de Puesta a Tierra	4 horas	mié 09/07/14	mié 09/07/14	28	Operario 1 Electricista ,Peón 1 Electricista			
30	1.7.2.4 Instalación de conductor desde puesta a tierra a tablero principal	2 horas	mié 09/07/14	mié 09/07/14	29	Operario 1 Electricista ,Peón 2 Electricista			
31	1.7.2.5 Revisión y pruebas eléctricas	2 horas	mié 09/07/14	jue 10/07/14	30	Ing.Electricista			
32	MONTAJE Y CONFIGURACION	4.5 días	vie 18/07/14	mié 23/07/14					
33	1.1.2 MONTAJE Y CONFIGURACION DE EQUIPOS DE COMPUTO	2 días	vie 18/07/14	lun 21/07/14					
34	1.1.2.1 Configuración de computadoras portatiles	16 horas	vie 18/07/14	lun 21/07/14		Operario 1 Informatica,Técnico en Informát			
35	1.1.2.2 Acondicionamiento y montaje de servidor	4 horas	vie 18/07/14	vie 18/07/14	34CC	Operario 1 Informatica,Técnico en Informát			
36	1.2.2. Montaje de Sistema de Alarma	0.5 días	vie 18/07/14	vie 18/07/14	34CC				
37	1.2.2.1 Instalación del sistema de alarma	4 horas	vie 18/07/14	vie 18/07/14		Oficial 1 Informatica			
38	1.3.2. Montaje de sistema multimedia	4.5 días	vie 18/07/14	mié 23/07/14	34CC				
39	1.3.2.1 Instalacion de rack y pizarra acrilica para proyector multimedia	8 horas	vie 18/07/14	vie 18/07/14		Operario 1 Informatica,Peón 1 Informatica			
40	1.3.2.2 Instalacion de canaletas, caja cuadrada y cable HDMI	12 horas	sáb 19/07/14	lun 21/07/14	39	Operario 1 Informatica,Peón 1 Informatica			
41	1.3.2.3 Montaje de proyector multimedia	8 horas	lun 21/07/14	mar 22/07/14	40	Operario 1 Informatica,Peón 1 Informatica			
42	1.3.2.4 Revision y pruebas de multimedia	8 horas	mar 22/07/14	mié 23/07/14	41	Ing. de Sistemas e Informatica			

Proyecto: II.EE. RICARDO PALMA.m

Fecha: lun 27/01/14

</