

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predece	Nombres de los recursos					
							junio	julio	agosto	septiembre	octubre
1	II.EE. PORVENIR	19 días	vie 18/07/14	mar 12/08/14							
2	INSTALACION ELECTRICA Y REDES DE COMUNICACIÓN	3.75 días	vie 08/08/14	mar 12/08/14							
3	1.12.2 Montaje de trabajos preliminares	0.63 días	vie 08/08/14	vie 08/08/14							
4	1.12.2.1 Instalación de cartel de obra	3 horas	vie 08/08/14	vie 08/08/14		Operario 1 Electricista ,Peón 1 Electricista					
5	1.12.2.2 Instalación de placa recordatoria	2 horas	vie 08/08/14	vie 08/08/14	4	Operario 1 Electricista ,Peón 1 Electricista					
6	1.10.2 Montaje de torre de elevación	2.75 días	vie 08/08/14	lun 11/08/14	3CC						
7	1.10.2.1 Excavación de Hoyo para la base de torre	6 horas	vie 08/08/14	vie 08/08/14		Peón 2 Electricista					
8	1.10.2.2 Excavación de Hoyo para los anclajes de la torre	4 horas	vie 08/08/14	sáb 09/08/14	7	Peón 3 Electricista					
9	1.10.2.3 Encofrado de base ,anclaje y armado de estructura de fierro en forma de canastilla y vaciado	4 horas	sáb 09/08/14	sáb 09/08/14	8	Oficial 1 Electricista,Peón 1 Electricista					
10	1.10.2.4 Ensamblaje de torre y accesorios	1 día	lun 11/08/14	lun 11/08/14	9	Operario 1 Electricista ,Peón 2 Electricista					
11	1.4.2. Instalación de la red de comunicaciones	3.13 días	vie 08/08/14	mar 12/08/14	3CC						
12	1.4.2.1 Instalacion de gabinete de comunicación	3 horas	vie 08/08/14	vie 08/08/14		Operario 1 Informatica,Peón 1 Informatica					
13	1.4.2.2 Colocacion de tubos canaletas y cajas de paso	8 horas	vie 08/08/14	sáb 09/08/14	12	Oficial 1 Informatica,Peón 2 Informatica					
14	1.4.2.3 Instalación y conectorizacion de cable F/UTP	8 horas	sáb 09/08/14	lun 11/08/14	13	Oficial 1 Informatica,Operario 1 Informatica					
15	1.4.2.4 Montaje y configuracion de switch y Access Point	6 horas	lun 11/08/14	mar 12/08/14	14	Profesional Especialista,Oficial 1 Informatica					
16	1.8.2 Montaje de circuito y tablero electrico	1 día	vie 08/08/14	vie 08/08/14	3CC						
17	1.8.2.1 Instalación del circuito electrico para el servidor - estacion de carga de laptop	1 día	vie 08/08/14	vie 08/08/14		Operario 1 Electricista ,Peón 3 Electricista					
18	1.8.2.2 Instalacion de tablero metálico	4 horas	vie 08/08/14	vie 08/08/14		Operario 1 Electricista ,Peón 2 Electricista					
19	1.9.2 Montaje de circuito electrico para proyectores	0.75 días	sáb 09/08/14	sáb 09/08/14	16						
20	1.9.2.1 Montaje de circuito eléctrico para proyectores	6 horas	sáb 09/08/14	sáb 09/08/14		Peón 1 Electricista,Operario 1 Electricista					
21	1.6.2 Montaje de puesta a tierra para pararrayos	1.75 días	vie 08/08/14	sáb 09/08/14	3CC						
22	1.6.2.1 Excavación de Hoyo para Puesta a Tierra	4 horas	vie 08/08/14	vie 08/08/14		Operario 1 Electricista ,Peón 1 Electricista					
23	1.6.2.2 Relleno y compactacion para puesta a tierra	4 horas	vie 08/08/14	vie 08/08/14	22	Operario 1 Electricista ,Peón 2 Electricista					
24	1.6.2.3 Instalación del Sistema de Puesta a Tierra	4 horas	sáb 09/08/14	sáb 09/08/14	23	Operario 1 Electricista ,Peón 2 Electricista					
25	1.6.2.4 Revisión y pruebas eléctricas	2 horas	sáb 09/08/14	sáb 09/08/14	24	Ing.Electricista					
26	1.7.2. Montaje de puesta a tierra para el Servidor	2 días	lun 11/08/14	mar 12/08/14	21						
27	1.7.2.1 Excavación de Hoyo para Puesta a Tierra	4 horas	lun 11/08/14	lun 11/08/14		Operario 1 Electricista ,Peón 1 Electricista					
28	1.7.2.2 Relleno y compactacion para puesta a tierra	4 horas	lun 11/08/14	lun 11/08/14	27	Operario 1 Electricista ,Peón 2 Electricista					
29	1.7.2.3 Instalación del Sistema de Puesta a Tierra	4 horas	mar 12/08/14	mar 12/08/14	28	Operario 1 Electricista ,Peón 1 Electricista					
30	1.7.2.4 Instalación de conductor desde puesta a tierra a tablero principal	2 horas	mar 12/08/14	mar 12/08/14	29	Operario 1 Electricista ,Peón 2 Electricista					
31	1.7.2.5 Revisión y pruebas eléctricas	2 horas	mar 12/08/14	mar 12/08/14	30	Ing.Electricista					
32	MONTAJE Y CONFIGURACION	4.5 días	vie 18/07/14	mié 23/07/14							
33	1.1.2 MONTAJE Y CONFIGURACION DE EQUIPOS DE COMPUTO	2 días	vie 18/07/14	lun 21/07/14							
34	1.1.2.1 Configuración de computadoras portatiles	16 horas	vie 18/07/14	lun 21/07/14		Operario 1 Informatica,Técnico en Informát					
35	1.1.2.2 Acondicionamiento y montaje de servidor	4 horas	vie 18/07/14	vie 18/07/14	34CC	Operario 1 Informatica,Técnico en Informát					
36	1.2.2. Montaje de Sistema de Alarma	0.5 días	vie 18/07/14	vie 18/07/14	34CC						
37	1.2.2.1 Instalación del sistema de alarma	4 horas	vie 18/07/14	vie 18/07/14		Oficial 1 Informatica					
38	1.3.2. Montaje de sistema multimedia	4.5 días	vie 18/07/14	mié 23/07/14	34CC						
39	1.3.2.1 Instalacion de rack y pizarra acrilica para proyector multimedia	8 horas	vie 18/07/14	vie 18/07/14		Operario 1 Informatica,Peón 1 Informatica					
40	1.3.2.2 Instalacion de canaletas, caja cuadrada y cable HDMI	12 horas	sáb 19/07/14	lun 21/07/14	39	Operario 1 Informatica,Peón 1 Informatica					
41	1.3.2.3 Montaje de proyector multimedia	8 horas	lun 21/07/14	mar 22/07/14	40	Operario 1 Informatica,Peón 1 Informatica					
42	1.3.2.4 Revision y pruebas de multimedia	8 horas	mar 22/07/14	mié 23/07/14	41	Ing. de Sistemas e Informatica					

Proyecto: II.EE. PORVENIR.mpp
Fecha: lun 27/01/14

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Progreso

Página 1