

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predece	Nombres de los recursos			
							julio	agosto	septiembre
1	II.EE. CRISTINE HART	10.75 días	lun 04/08/14	vie 15/08/14					
2	INSTALACION ELECTRICA Y REDES DE COMUNICACIÓN	3.75 días	lun 04/08/14	jue 07/08/14					
3	1.12.2 Montaje de trabajos preliminares	0.63 días	lun 04/08/14	lun 04/08/14					
4	1.12.2.1 Instalación de cartel de obra	3 horas	lun 04/08/14	lun 04/08/14		Operario 1 Electricista ,Peón 1 Electricista			
5	1.12.2.2 Instalación de placa recordatoria	2 horas	lun 04/08/14	lun 04/08/14	4	Operario 1 Electricista ,Peón 1 Electricista			
6	1.10.2 Montaje de torre de elevación	2.75 días	lun 04/08/14	mié 06/08/14	3CC				
7	1.10.2.1 Excavación de Hoyo para la base de torre	6 horas	lun 04/08/14	lun 04/08/14		Peón 2 Electricista			
8	1.10.2.2 Excavación de Hoyo para los anclajes de la torre	4 horas	lun 04/08/14	mar 05/08/14	7	Peón 3 Electricista			
9	1.10.2.3 Encofrado de base ,anclaje y armado de estructura de fierro en forma de canastilla y vaciado	4 horas	mar 05/08/14	mar 05/08/14	8	Oficial 1 Electricista,Peón 1 Electricista			
10	1.10.2.4 Ensamblaje de torre y accesorios	1 día	mar 05/08/14	mié 06/08/14	9	Operario 1 Electricista ,Peón 2 Electricista			
11	1.4.2. Instalación de la red de comunicaciones	2.13 días	lun 04/08/14	mié 06/08/14	3CC				
12	1.4.2.1 Instalacion de gabinete de comunicación	3 horas	lun 04/08/14	lun 04/08/14		Operario 1 Informatica,Peón 1 Informatica			
13	1.4.2.2 Colocacion de tubos canaletas y cajas de paso	6 horas	lun 04/08/14	mar 05/08/14	12	Oficial 1 Informatica,Peón 2 Informatica			
14	1.4.2.3 Instalación y conectorizacion de cable F/UTP	4 horas	mar 05/08/14	mar 05/08/14	13	Oficial 1 Informatica,Operario 1 Informatica			
15	1.4.2.4 Montaje y configuracion de switch y Access Point	4 horas	mar 05/08/14	mié 06/08/14	14	Profesional Especialista,Oficial 1 Informatica			
16	1.8.2 Montaje de circuito y tablero electrico	1 día	lun 04/08/14	lun 04/08/14	3CC				
17	1.8.2.1 Instalación del circuito electrico para el servidor - estacion de carga de laptop	1 día	lun 04/08/14	lun 04/08/14		Operario 1 Electricista ,Peón 3 Electricista			
18	1.8.2.2 Instalacion de tablero metálico	4 horas	lun 04/08/14	lun 04/08/14		Operario 1 Electricista ,Peón 2 Electricista			
19	1.9.2 Montaje de circuito electrico para proyectores	0.75 días	mar 05/08/14	mar 05/08/14	16				
20	1.9.2.1 Montaje de circuito eléctrico para proyectores	6 horas	mar 05/08/14	mar 05/08/14		Peón 1 Electricista,Operario 1 Electricista			
21	1.6.2 Montaje de puesta a tierra para pararrayos	1.75 días	lun 04/08/14	mar 05/08/14	3CC				
22	1.6.2.1 Excavación de Hoyo para Puesta a Tierra	4 horas	lun 04/08/14	lun 04/08/14		Operario 1 Electricista ,Peón 1 Electricista			
23	1.6.2.2 Relleno y compactacion para puesta a tierra	4 horas	lun 04/08/14	lun 04/08/14	22	Operario 1 Electricista ,Peón 2 Electricista			
24	1.6.2.3 Instalación del Sistema de Puesta a Tierra	4 horas	mar 05/08/14	mar 05/08/14	23	Operario 1 Electricista ,Peón 2 Electricista			
25	1.6.2.4 Revisión y pruebas eléctricas	2 horas	mar 05/08/14	mar 05/08/14	24	Ing.Electricista			
26	1.7.2. Montaje de puesta a tierra para el Servidor	2 días	mar 05/08/14	jue 07/08/14	21				
27	1.7.2.1 Excavación de Hoyo para Puesta a Tierra	4 horas	mar 05/08/14	mié 06/08/14		Operario 1 Electricista ,Peón 1 Electricista			
28	1.7.2.2 Relleno y compactacion para puesta a tierra	4 horas	mié 06/08/14	mié 06/08/14	27	Operario 1 Electricista ,Peón 2 Electricista			
29	1.7.2.3 Instalación del Sistema de Puesta a Tierra	4 horas	mié 06/08/14	jue 07/08/14	28	Operario 1 Electricista ,Peón 1 Electricista			
30	1.7.2.4 Instalación de conductor desde puesta a tierra a tablero principal	2 horas	jue 07/08/14	jue 07/08/14	29	Operario 1 Electricista ,Peón 2 Electricista			
31	1.7.2.5 Revisión y pruebas eléctricas	2 horas	jue 07/08/14	jue 07/08/14	30	Ing.Electricista			
32	MONTAJE Y CONFIGURACION	2 días	jue 14/08/14	vie 15/08/14					
33	1.1.2 MONTAJE Y CONFIGURACION DE EQUIPOS DE COMPUTO	0.75 días	jue 14/08/14	jue 14/08/14					
34	1.1.2.1 Configuración de computadoras portatiles	6 horas	jue 14/08/14	jue 14/08/14		Operario 1 Informatica,Técnico en Informát			
35	1.1.2.2 Acondicionamiento y montaje de servidor	4 horas	jue 14/08/14	jue 14/08/14	34CC	Operario 1 Informatica,Técnico en Informát			
36	1.2.2. Montaje de Sistema de Alarma	0.5 días	jue 14/08/14	jue 14/08/14	34CC				
37	1.2.2.1 Instalación del sistema de alarma	4 horas	jue 14/08/14	jue 14/08/14		Oficial 1 Informatica			
38	1.3.2. Montaje de sistema multimedia	2 días	jue 14/08/14	vie 15/08/14	34CC				
39	1.3.2.1 Instalacion de rack y pizarra acrilica para proyector multimedia	6 horas	jue 14/08/14	jue 14/08/14		Operario 1 Informatica,Peón 1 Informatica			
40	1.3.2.2 Instalacion de canaletas, caja cuadrada y cable HDMI	4 horas	jue 14/08/14	vie 15/08/14	39	Operario 1 Informatica,Peón 1 Informatica			
41	1.3.2.3 Montaje de proyector multimedia	3 horas	vie 15/08/14	vie 15/08/14	40	Operario 1 Informatica,Peón 1 Informatica			
42	1.3.2.4 Revision y pruebas de multimedia	3 horas	vie 15/08/14	vie 15/08/14	41	Ing. de Sistemas e Informatica			

Proyecto: II.EE. CRISTINE HART.mp

Fecha: lun 27/01/14

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Progreso

Página 1