



















Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predece	Gantt Chart											
						noviembre	diciembre	enero									
1	II.EE. LINO QUINTANILLA	28 días	lun 17/12/18	vie 18/01/19													
2	INSTALACION ELECTRICA Y REDES DE COMUNICACIÓN	3.75 días	lun 17/12/18	jue 20/12/18													
3	1.12.2 Montaje de trabajos preliminares	0.63 días	lun 17/12/18	lun 17/12/18													
6	1.10.2 Montaje de torre de elevación	2.75 días	lun 17/12/18	mié 19/12/18	3CC												
11	1.4.2. Instalación de la red de comunicaciones	2.13 días	lun 17/12/18	mié 19/12/18	3CC												
12	1.4.2.1 Instalacion de gabinete de comunicación	3 horas	lun 17/12/18	lun 17/12/18													
13	1.4.2.2 Colocacion de tubos canaletas y cajas de paso	6 horas	lun 17/12/18	mar 18/12/18	12												
14	1.4.2.3 Instalación y conectorizacion de cable F/UTP	4 horas	mar 18/12/18	mar 18/12/18	13												
15	1.4.2.4 Montaje y configuracion de switch y Access Point	4 horas	mar 18/12/18	mié 19/12/18	14												
16	1.8.2 Montaje de circuito y tablero electrico	1 día	lun 17/12/18	lun 17/12/18	3CC												
17	1.8.2.1 Instalación del circuito electrico para el servidor - estacion de carga de laptop	1 día	lun 17/12/18	lun 17/12/18													
18	1.8.2.2 Instalacion de tablero metálico	4 horas	lun 17/12/18	lun 17/12/18													
19	1.9.2 Montaje de circuito electrico para proyectores	0.75 días	mar 18/12/18	mar 18/12/18	16												
21	1.6.2 Montaje de puesta a tierra para pararrayos	1.75 días	lun 17/12/18	mar 18/12/18	3CC												
22	1.6.2.1 Excavación de Hoyo para Puesta a Tierra	4 horas	lun 17/12/18	lun 17/12/18													
23	1.6.2.2 Relleno y compactacion para puesta a tierra	4 horas	lun 17/12/18	lun 17/12/18	22												
24	1.6.2.3 Instalación del Sistema de Puesta a Tierra	4 horas	mar 18/12/18	mar 18/12/18	23												
25	1.6.2.4 Revisión y pruebas eléctricas	2 horas	mar 18/12/18	mar 18/12/18	24												
26	1.7.2. Montaje de puesta a tierra para el Servidor	2 días	mar 18/12/18	jue 20/12/18	21												
27	1.7.2.1 Excavación de Hoyo para Puesta a Tierra	4 horas	mar 18/12/18	mié 19/12/18													
28	1.7.2.2 Relleno y compactacion para puesta a tierra	4 horas	mié 19/12/18	mié 19/12/18	27												
29	1.7.2.3 Instalación del Sistema de Puesta a Tierra	4 horas	mié 19/12/18	jue 20/12/18	28												
30	1.7.2.4 Instalación de conductor desde puesta a tierra a tablero principal	2 horas	jue 20/12/18	jue 20/12/18	29												
31	1.7.2.5 Revisión y pruebas eléctricas	2 horas	jue 20/12/18	jue 20/12/18	30												
32	MONTAJE Y CONFIGURACION	2 días	lun 17/12/18	mar 18/12/18													
33	1.1.2 MONTAJE Y CONFIGURACION DE EQUIPOS DE COMPUTO	0.75 días	lun 17/12/18	lun 17/12/18													
34	1.1.2.1 Configuración de computadoras portatiles	6 horas	lun 17/12/18	lun 17/12/18													
35	1.1.2.2 Acondicionamiento y montaje de servidor	4 horas	lun 17/12/18	lun 17/12/18	34CC												
36	1.2.2. Montaje de Sistema de Alarma	0.5 días	lun 17/12/18	lun 17/12/18	34CC												
37	1.2.2.1 Instalación del sistema de alarma	4 horas	lun 17/12/18	lun 17/12/18													
38	1.3.2. Montaje de sistema multimedia	2 días	lun 17/12/18	mar 18/12/18	34CC												
39	1.3.2.1 Instalacion de rack y pizarra acrilica para proyector multimedia	6 horas	lun 17/12/18	lun 17/12/18													
40	1.3.2.2 Instalacion de canaletas, caja cuadrada y cable HDMI	4 horas	lun 17/12/18	mar 18/12/18	39												
41	1.3.2.3 Montaje de proyector multimedia	3 horas	mar 18/12/18	mar 18/12/18	40												
42	1.3.2.4 Revision y pruebas de multimedia	3 horas	mar 18/12/18	mar 18/12/18	41												

Proyecto: II.EE. LINO QUINTANILLA Fecha: vie 21/09/18	Tarea		Tareas externas		Tarea manual		Sólo fin	
	División		Hito externo		Sólo duración		Fecha límite	
	Hito		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen		Hito inactivo		Resumen manual		Progreso manual	
	Resumen del proyecto		Resumen inactivo		Sólo el comienzo			
Página 1								