

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predece	Nombres de los recursos			
							junio	julio	agosto
1	II.EE. ANDRES AVELINO CACERES	3.75 días	jue 24/07/14	mié 30/07/14					
2	INSTALACION ELECTRICA Y REDES DE COMUNICACIÓN	3.75 días	jue 24/07/14	mié 30/07/14					
3	1.12.2 Montaje de trabajos preliminares	0.63 días	jue 24/07/14	jue 24/07/14					
4	1.12.2.1 Instalación de cartel de obra	3 horas	jue 24/07/14	jue 24/07/14		Operario 1 Electricista ,Peón 1 Electricista			
5	1.12.2.2 Instalación de placa recordatoria	2 horas	jue 24/07/14	jue 24/07/14	4	Operario 1 Electricista ,Peón 1 Electricista			
6	1.10.2 Montaje de torre de elevación	2.75 días	jue 24/07/14	sáb 26/07/14	3CC				
7	1.10.2.1 Excavación de Hoyo para la base de torre	6 horas	jue 24/07/14	jue 24/07/14		Peón 2 Electricista			
8	1.10.2.2 Excavación de Hoyo para los anclajes de la torre	4 horas	jue 24/07/14	vie 25/07/14	7	Peón 3 Electricista			
9	1.10.2.3 Encofrado de base ,anclaje y armado de estructura de fierro en forma de canastilla y vaciado	4 horas	vie 25/07/14	vie 25/07/14	8	Oficial 1 Electricista,Peón 1 Electricista			
10	1.10.2.4 Ensamblaje de torre y accesorios	1 día	vie 25/07/14	sáb 26/07/14	9	Operario 1 Electricista ,Peón 2 Electricista			
11	1.4.2. Instalación de la red de comunicaciones	2.13 días	jue 24/07/14	sáb 26/07/14	3CC				
12	1.4.2.1 Instalacion de gabinete de comunicación	3 horas	jue 24/07/14	jue 24/07/14		Operario 1 Informatica,Peón 1 Informatica			
13	1.4.2.2 Colocacion de tubos canaletas y cajas de paso	6 horas	jue 24/07/14	vie 25/07/14	12	Oficial 1 Informatica,Peón 2 Informatica			
14	1.4.2.3 Instalación y conectorizacion de cable F/UTP	4 horas	vie 25/07/14	vie 25/07/14	13	Oficial 1 Informatica,Operario 1 Informatica			
15	1.4.2.4 Montaje y configuracion de switch y Access Point	4 horas	vie 25/07/14	sáb 26/07/14	14	Profesional Especialista,Oficial 1 Informatica			
16	1.8.2 Montaje de circuito y tablero electrico	1 día	jue 24/07/14	jue 24/07/14	3CC				
17	1.8.2.1 Instalación del circuito electrico para el servidor - estacion de carga de laptop	1 día	jue 24/07/14	jue 24/07/14		Operario 1 Electricista ,Peón 3 Electricista			
18	1.8.2.2 Instalacion de tablero metálico	4 horas	jue 24/07/14	jue 24/07/14		Operario 1 Electricista ,Peón 2 Electricista			
19	1.9.2 Montaje de circuito electrico para proyectores	0.75 días	vie 25/07/14	vie 25/07/14	16				
20	1.9.2.1 Montaje de circuito eléctrico para proyectores	6 horas	vie 25/07/14	vie 25/07/14		Peón 1 Electricista,Operario 1 Electricista			
21	1.6.2 Montaje de puesta a tierra para pararrayos	1.75 días	jue 24/07/14	vie 25/07/14	3CC				
22	1.6.2.1 Excavación de Hoyo para Puesta a Tierra	4 horas	jue 24/07/14	jue 24/07/14		Operario 1 Electricista ,Peón 1 Electricista			
23	1.6.2.2 Relleno y compactacion para puesta a tierra	4 horas	jue 24/07/14	jue 24/07/14	22	Operario 1 Electricista ,Peón 2 Electricista			
24	1.6.2.3 Instalación del Sistema de Puesta a Tierra	4 horas	vie 25/07/14	vie 25/07/14	23	Operario 1 Electricista ,Peón 2 Electricista			
25	1.6.2.4 Revisión y pruebas eléctricas	2 horas	vie 25/07/14	vie 25/07/14	24	Ing.Electricista			
26	1.7.2. Montaje de puesta a tierra para el Servidor	2 días	vie 25/07/14	mié 30/07/14	21				
27	1.7.2.1 Excavación de Hoyo para Puesta a Tierra	4 horas	vie 25/07/14	sáb 26/07/14		Operario 1 Electricista ,Peón 1 Electricista			
28	1.7.2.2 Relleno y compactacion para puesta a tierra	4 horas	sáb 26/07/14	sáb 26/07/14	27	Operario 1 Electricista ,Peón 2 Electricista			
29	1.7.2.3 Instalación del Sistema de Puesta a Tierra	4 horas	mié 30/07/14	mié 30/07/14	28	Operario 1 Electricista ,Peón 1 Electricista			
30	1.7.2.4 Instalación de conductor desde puesta a tierra a tablero principal	2 horas	mié 30/07/14	mié 30/07/14	29	Operario 1 Electricista ,Peón 2 Electricista			
31	1.7.2.5 Revisión y pruebas eléctricas	2 horas	mié 30/07/14	mié 30/07/14	30	Ing.Electricista			
32	MONTAJE Y CONFIGURACION	2 días	jue 24/07/14	vie 25/07/14					
33	1.1.2 MONTAJE Y CONFIGURACION DE EQUIPOS DE COMPUTO	1 día	jue 24/07/14	jue 24/07/14					
34	1.1.2.1 Configuración de computadoras portatiles	8 horas	jue 24/07/14	jue 24/07/14		Operario 1 Informatica,Técnico en Informát			
35	1.1.2.2 Acondicionamiento y montaje de servidor	4 horas	jue 24/07/14	jue 24/07/14	34CC	Operario 1 Informatica,Técnico en Informát			
36	1.2.2. Montaje de Sistema de Alarma	0.5 días	jue 24/07/14	jue 24/07/14	34CC				
37	1.2.2.1 Instalación del sistema de alarma	4 horas	jue 24/07/14	jue 24/07/14		Oficial 1 Informatica			
38	1.3.2. Montaje de sistema multimedia	2 días	jue 24/07/14	vie 25/07/14	34CC				
39	1.3.2.1 Instalacion de rack y pizarra acrilica para proyector multimedia	6 horas	jue 24/07/14	jue 24/07/14		Operario 1 Informatica,Peón 1 Informatica			
40	1.3.2.2 Instalacion de canaletas, caja cuadrada y cable HDMI	4 horas	jue 24/07/14	vie 25/07/14	39	Operario 1 Informatica,Peón 1 Informatica			
41	1.3.2.3 Montaje de proyector multimedia	3 horas	vie 25/07/14	vie 25/07/14	40	Operario 1 Informatica,Peón 1 Informatica			
42	1.3.2.4 Revision y pruebas de multimedia	3 horas	vie 25/07/14	vie 25/07/14	41	Ing. de Sistemas e Informatica			

Proyecto: II.EE. ANDRES AVELINO

Fecha: lun 27/01/14

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Progreso

Página 1