

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predece	Nombres de los recursos					
							junio	julio	agosto	septiembre	octubre
1	II.EE. JORGE BASADRE GOHMANN	6 días	sáb 26/07/14	mar 05/08/14							
2	INSTALACION ELECTRICA Y REDES DE COMUNICACIÓN	4.38 días	jue 31/07/14	mar 05/08/14							
3	1.12.2 Montaje de trabajos preliminares	0.63 días	jue 31/07/14	jue 31/07/14							
4	1.12.2.1 Instalación de cartel de obra	3 horas	jue 31/07/14	jue 31/07/14		Operario 1 Electricista ,Peón 1 Electricista					
5	1.12.2.2 Instalación de placa recordatoria	2 horas	jue 31/07/14	jue 31/07/14	4	Operario 1 Electricista ,Peón 1 Electricista					
6	1.10.2 Montaje de torre de elevación	2.75 días	jue 31/07/14	sáb 02/08/14	3CC						
7	1.10.2.1 Excavación de Hoyo para la base de torre	6 horas	jue 31/07/14	jue 31/07/14		Peón 2 Electricista					
8	1.10.2.2 Excavación de Hoyo para los anclajes de la torre	4 horas	jue 31/07/14	vie 01/08/14	7	Peón 3 Electricista					
9	1.10.2.3 Encofrado de base ,anclaje y armado de estructura de fierro en forma de canastilla y vaciado	4 horas	vie 01/08/14	vie 01/08/14	8	Oficial 1 Electricista,Peón 1 Electricista					
10	1.10.2.4 Ensamblaje de torre y accesorios	1 día	vie 01/08/14	sáb 02/08/14	9	Operario 1 Electricista ,Peón 2 Electricista					
11	1.4.2. Instalación de la red de comunicaciones	4.38 días	jue 31/07/14	mar 05/08/14	3CC						
12	1.4.2.1 Instalacion de gabinete de comunicación	3 horas	jue 31/07/14	jue 31/07/14		Operario 1 Informatica,Peón 1 Informatica					
13	1.4.2.2 Colocacion de tubos canaletas y cajas de paso	12 horas	jue 31/07/14	vie 01/08/14	12	Oficial 1 Informatica,Peón 2 Informatica					
14	1.4.2.3 Instalación y conectorizacion de cable F/UTP	12 horas	vie 01/08/14	lun 04/08/14	13	Oficial 1 Informatica,Operario 1 Informatica					
15	1.4.2.4 Montaje y configuracion de switch y Access Point	8 horas	lun 04/08/14	mar 05/08/14	14	Profesional Especialista,Oficial 1 Informatica					
16	1.8.2 Montaje de circuito y tablero electrico	1 día	jue 31/07/14	jue 31/07/14	3CC						
17	1.8.2.1 Instalación del circuito electrico para el servidor - estacion de carga de laptop	1 día	jue 31/07/14	jue 31/07/14		Operario 1 Electricista ,Peón 3 Electricista					
18	1.8.2.2 Instalacion de tablero metálico	4 horas	jue 31/07/14	jue 31/07/14		Operario 1 Electricista ,Peón 2 Electricista					
19	1.9.2 Montaje de circuito electrico para proyectores	2 días	vie 01/08/14	lun 04/08/14	16						
20	1.9.2.1 Montaje de circuito eléctrico para proyectores	16 horas	vie 01/08/14	lun 04/08/14		Peón 1 Electricista,Operario 1 Electricista					
21	1.6.2 Montaje de puesta a tierra para pararrayos	1.75 días	jue 31/07/14	vie 01/08/14	3CC						
22	1.6.2.1 Excavación de Hoyo para Puesta a Tierra	4 horas	jue 31/07/14	jue 31/07/14		Operario 1 Electricista ,Peón 1 Electricista					
23	1.6.2.2 Relleno y compactacion para puesta a tierra	4 horas	jue 31/07/14	jue 31/07/14	22	Operario 1 Electricista ,Peón 2 Electricista					
24	1.6.2.3 Instalación del Sistema de Puesta a Tierra	4 horas	vie 01/08/14	vie 01/08/14	23	Operario 1 Electricista ,Peón 2 Electricista					
25	1.6.2.4 Revisión y pruebas eléctricas	2 horas	vie 01/08/14	vie 01/08/14	24	Ing.Electricista					
26	1.7.2. Montaje de puesta a tierra para el Servidor	2 días	vie 01/08/14	lun 04/08/14	21						
27	1.7.2.1 Excavación de Hoyo para Puesta a Tierra	4 horas	vie 01/08/14	sáb 02/08/14		Operario 1 Electricista ,Peón 1 Electricista					
28	1.7.2.2 Relleno y compactacion para puesta a tierra	4 horas	sáb 02/08/14	sáb 02/08/14	27	Operario 1 Electricista ,Peón 2 Electricista					
29	1.7.2.3 Instalación del Sistema de Puesta a Tierra	4 horas	lun 04/08/14	lun 04/08/14	28	Operario 1 Electricista ,Peón 1 Electricista					
30	1.7.2.4 Instalación de conductor desde puesta a tierra a tablero principal	2 horas	lun 04/08/14	lun 04/08/14	29	Operario 1 Electricista ,Peón 2 Electricista					
31	1.7.2.5 Revisión y pruebas eléctricas	2 horas	lun 04/08/14	lun 04/08/14	30	Ing.Electricista					
32	MONTAJE Y CONFIGURACION	3.25 días	sáb 26/07/14	vie 01/08/14							
33	1.1.2 MONTAJE Y CONFIGURACION DE EQUIPOS DE COMPUTO	2 días	sáb 26/07/14	jue 31/07/14							
34	1.1.2.1 Configuración de computadoras portatiles	16 horas	sáb 26/07/14	jue 31/07/14		Operario 1 Informatica,Técnico en Informát					
35	1.1.2.2 Acondicionamiento y montaje de servidor	4 horas	sáb 26/07/14	sáb 26/07/14	34CC	Operario 1 Informatica,Técnico en Informát					
36	1.2.2. Montaje de Sistema de Alarma	0.5 días	sáb 26/07/14	sáb 26/07/14	34CC						
37	1.2.2.1 Instalación del sistema de alarma	4 horas	sáb 26/07/14	sáb 26/07/14		Oficial 1 Informatica					
38	1.3.2. Montaje de sistema multimedia	3.25 días	sáb 26/07/14	vie 01/08/14	34CC						
39	1.3.2.1 Instalacion de rack y pizarra acrilica para proyector multimedia	8 horas	sáb 26/07/14	mié 30/07/14		Operario 1 Informatica,Peón 1 Informatica					
40	1.3.2.2 Instalacion de canaletas, caja cuadrada y cable HDMI	6 horas	mié 30/07/14	jue 31/07/14	39	Operario 1 Informatica,Peón 1 Informatica					
41	1.3.2.3 Montaje de proyector multimedia	8 horas	jue 31/07/14	vie 01/08/14	40	Operario 1 Informatica,Peón 1 Informatica					
42	1.3.2.4 Revision y pruebas de multimedia	4 horas	vie 01/08/14	vie 01/08/14	41	Ing. de Sistemas e Informatica					

Proyecto: II.EE. JORGE BASADRE G

Fecha: lun 27/01/14

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Progreso