

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predece	Nombres de los recursos			
							junio	julio	agosto
1	II.EE. SAN PEDRO	12.5 días	mar 15/07/14	jue 31/07/14					
2	INSTALACION ELECTRICA Y REDES DE COMUNICACIÓN	3.75 días	mar 15/07/14	vie 18/07/14					
3	1.12.2 Montaje de trabajos preliminares	0.63 días	mar 15/07/14	mar 15/07/14					
4	1.12.2.1 Instalación de cartel de obra	3 horas	mar 15/07/14	mar 15/07/14		Operario 1 Electricista ,Peón 1 Electricista			
5	1.12.2.2 Instalación de placa recordatoria	2 horas	mar 15/07/14	mar 15/07/14	4	Operario 1 Electricista ,Peón 1 Electricista			
6	1.10.2 Montaje de torre de elevación	2.75 días	mar 15/07/14	jue 17/07/14	3CC				
7	1.10.2.1 Excavación de Hoyo para la base de torre	6 horas	mar 15/07/14	mar 15/07/14		Peón 2 Electricista			
8	1.10.2.2 Excavación de Hoyo para los anclajes de la torre	4 horas	mar 15/07/14	mié 16/07/14	7	Peón 3 Electricista			
9	1.10.2.3 Encofrado de base ,anclaje y armado de estructura de fierro en forma de canastilla y vaciado	4 horas	mié 16/07/14	mié 16/07/14	8	Oficial 1 Electricista,Peón 1 Electricista			
10	1.10.2.4 Ensamblaje de torre y accesorios	1 día	mié 16/07/14	jue 17/07/14	9	Operario 1 Electricista ,Peón 2 Electricista			
11	1.4.2. Instalación de la red de comunicaciones	2.13 días	mar 15/07/14	jue 17/07/14	3CC				
12	1.4.2.1 Instalacion de gabinete de comunicación	3 horas	mar 15/07/14	mar 15/07/14		Operario 1 Informatica,Peón 1 Informatica			
13	1.4.2.2 Colocacion de tubos canaletas y cajas de paso	6 horas	mar 15/07/14	mié 16/07/14	12	Oficial 1 Informatica,Peón 2 Informatica			
14	1.4.2.3 Instalación y conectorizacion de cable F/UTP	4 horas	mié 16/07/14	mié 16/07/14	13	Oficial 1 Informatica,Operario 1 Informatica			
15	1.4.2.4 Montaje y configuracion de switch y Access Point	4 horas	mié 16/07/14	jue 17/07/14	14	Profesional Especialista,Oficial 1 Informatica			
16	1.8.2 Montaje de circuito y tablero electrico	1 día	mar 15/07/14	mar 15/07/14	3CC				
17	1.8.2.1 Instalación del circuito electrico para el servidor - estacion de carga de laptop	1 día	mar 15/07/14	mar 15/07/14		Operario 1 Electricista ,Peón 3 Electricista			
18	1.8.2.2 Instalacion de tablero metálico	4 horas	mar 15/07/14	mar 15/07/14		Operario 1 Electricista ,Peón 2 Electricista			
19	1.9.2 Montaje de circuito electrico para proyectores	0.75 días	mié 16/07/14	mié 16/07/14	16				
20	1.9.2.1 Montaje de circuito eléctrico para proyectores	6 horas	mié 16/07/14	mié 16/07/14		Peón 1 Electricista,Operario 1 Electricista			
21	1.6.2 Montaje de puesta a tierra para pararrayos	1.75 días	mar 15/07/14	mié 16/07/14	3CC				
22	1.6.2.1 Excavación de Hoyo para Puesta a Tierra	4 horas	mar 15/07/14	mar 15/07/14		Operario 1 Electricista ,Peón 1 Electricista			
23	1.6.2.2 Relleno y compactacion para puesta a tierra	4 horas	mar 15/07/14	mar 15/07/14	22	Operario 1 Electricista ,Peón 2 Electricista			
24	1.6.2.3 Instalación del Sistema de Puesta a Tierra	4 horas	mié 16/07/14	mié 16/07/14	23	Operario 1 Electricista ,Peón 2 Electricista			
25	1.6.2.4 Revisión y pruebas eléctricas	2 horas	mié 16/07/14	mié 16/07/14	24	Ing.Electricista			
26	1.7.2. Montaje de puesta a tierra para el Servidor	2 días	mié 16/07/14	vie 18/07/14	21				
27	1.7.2.1 Excavación de Hoyo para Puesta a Tierra	4 horas	mié 16/07/14	jue 17/07/14		Operario 1 Electricista ,Peón 1 Electricista			
28	1.7.2.2 Relleno y compactacion para puesta a tierra	4 horas	jue 17/07/14	jue 17/07/14	27	Operario 1 Electricista ,Peón 2 Electricista			
29	1.7.2.3 Instalación del Sistema de Puesta a Tierra	4 horas	jue 17/07/14	vie 18/07/14	28	Operario 1 Electricista ,Peón 1 Electricista			
30	1.7.2.4 Instalación de conductor desde puesta a tierra a tablero principal	2 horas	vie 18/07/14	vie 18/07/14	29	Operario 1 Electricista ,Peón 2 Electricista			
31	1.7.2.5 Revisión y pruebas eléctricas	2 horas	vie 18/07/14	vie 18/07/14	30	Ing.Electricista			
32	MONTAJE Y CONFIGURACION	2 días	mié 30/07/14	jue 31/07/14					
33	1.1.2 MONTAJE Y CONFIGURACION DE EQUIPOS DE COMPUTO	0.75 días	mié 30/07/14	mié 30/07/14					
34	1.1.2.1 Configuración de computadoras portatiles	6 horas	mié 30/07/14	mié 30/07/14		Operario 1 Informatica,Técnico en Informát			
35	1.1.2.2 Acondicionamiento y montaje de servidor	4 horas	mié 30/07/14	mié 30/07/14	34CC	Operario 1 Informatica,Técnico en Informát			
36	1.2.2. Montaje de Sistema de Alarma	0.5 días	mié 30/07/14	mié 30/07/14	34CC				
37	1.2.2.1 Instalación del sistema de alarma	4 horas	mié 30/07/14	mié 30/07/14		Oficial 1 Informatica			
38	1.3.2. Montaje de sistema multimedia	2 días	mié 30/07/14	jue 31/07/14	34CC				
39	1.3.2.1 Instalacion de rack y pizarra acrilica para proyector multimedia	6 horas	mié 30/07/14	mié 30/07/14		Operario 1 Informatica,Peón 1 Informatica			
40	1.3.2.2 Instalacion de canaletas, caja cuadrada y cable HDMI	4 horas	mié 30/07/14	jue 31/07/14	39	Operario 1 Informatica,Peón 1 Informatica			
41	1.3.2.3 Montaje de proyector multimedia	3 horas	jue 31/07/14	jue 31/07/14	40	Operario 1 Informatica,Peón 1 Informatica			
42	1.3.2.4 Revision y pruebas de multimedia	3 horas	jue 31/07/14	jue 31/07/14	41	Ing. de Sistemas e Informatica			

Proyecto: II.EE. SAN PEDRO.mpp
Fecha: lun 27/01/14

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Progreso