

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predece	Nombres de los recursos	enero		julio	
1	II.EE. JOSE CARLOS MARIETEGUI	25 días	lun 24/12/18	mar 22/01/19						
2	INSTALACION ELECTRICA Y REDES DE COMUNICACIÓN	3.75 días	lun 24/12/18	jue 27/12/18						
3	1.12.2 Montaje de trabajos preliminares	0.63 días	lun 24/12/18	lun 24/12/18						
4	1.12.2.1 Instalación de cartel de obra	3 horas	lun 24/12/18	lun 24/12/18		Operario 1 Electricista ;Peón 1 Electricista				Operario 1 Electricista ;Peón 1 Electricista
5	1.12.2.2 Instalación de placa recordatoria	2 horas	lun 24/12/18	lun 24/12/18	4	Operario 1 Electricista ;Peón 1 Electricista				Operario 1 Electricista ;Peón 1 Electricista
6	1.10.2 Montaje de torre de elevación	2.75 días	lun 24/12/18	mié 26/12/18	3CC					
11	1.4.2. Instalación de la red de comunicaciones	2.13 días	lun 24/12/18	mié 26/12/18	3CC					
12	1.4.2.1 Instalacion de gabinete de comunicación	3 horas	lun 24/12/18	lun 24/12/18		Operario 1 Informatica;Peón 1 Informatica				Operario 1 Informatica;Peón 1 Informatica
13	1.4.2.2 Colocacion de tubos canaletas y cajas de paso	6 horas	lun 24/12/18	mar 25/12/18	12	Oficial 1 Informatica;Peón 2 Informatica				Oficial 1 Informatica;Peón 2 Informatica
14	1.4.2.3 Instalación y conectorizacion de cable F/UTP	4 horas	mar 25/12/18	mar 25/12/18	13	Oficial 1 Informatica;Operario 1 Informatica				Oficial 1 Informatica;Operario 1 Informatica
15	1.4.2.4 Montaje y configuracion de switch y Access Point	4 horas	mar 25/12/18	mié 26/12/18	14	Profesional Especialista;Oficial 1 Informatica				Profesional Especialista;Oficial 1 Informatica
16	1.8.2 Montaje de circuito y tablero electrico	1 día	lun 24/12/18	lun 24/12/18	3CC					
17	1.8.2.1 Instalación del circuito electrico para el servidor - estacion	1 día	lun 24/12/18	lun 24/12/18		Operario 1 Electricista ;Peón 3 Electricista				Operario 1 Electricista ;Peón 3 Electricista
18	1.8.2.2 Instalacion de tablero metálico	4 horas	lun 24/12/18	lun 24/12/18		Operario 1 Electricista ;Peón 2 Electricista				Operario 1 Electricista ;Peón 2 Electricista
19	1.9.2 Montaje de circuito electrico para proyectores	0.75 días	mar 25/12/18	mar 25/12/18	16					
20	1.9.2.1 Montaje de circuito eléctrico para proyectores	6 horas	mar 25/12/18	mar 25/12/18		Peón 1 Electricista;Operario 1 Electricista				Peón 1 Electricista;Operario 1 Electricista
21	1.6.2 Montaje de puesta a tierra para pararrayos	1.75 días	lun 24/12/18	mar 25/12/18	3CC					
22	1.6.2.1 Excavación de Hoyo para Puesta a Tierra	4 horas	lun 24/12/18	lun 24/12/18		Operario 1 Electricista ;Peón 1 Electricista				Operario 1 Electricista ;Peón 1 Electricista
23	1.6.2.2 Relleno y compactacion para puesta a tierra	4 horas	lun 24/12/18	lun 24/12/18	22	Operario 1 Electricista ;Peón 2 Electricista				Operario 1 Electricista ;Peón 2 Electricista
24	1.6.2.3 Instalación del Sistema de Puesta a Tierra	4 horas	mar 25/12/18	mar 25/12/18	23	Operario 1 Electricista ;Peón 2 Electricista				Operario 1 Electricista ;Peón 2 Electricista
25	1.6.2.4 Revisión y pruebas eléctricas	2 horas	mar 25/12/18	mar 25/12/18	24	Ing.Electricista				Ing.Electricista
26	1.7.2. Montaje de puesta a tierra para el Servidor	2 días	mar 25/12/18	jue 27/12/18	21					
27	1.7.2.1 Excavación de Hoyo para Puesta a Tierra	4 horas	mar 25/12/18	mié 26/12/18		Operario 1 Electricista ;Peón 1 Electricista				Operario 1 Electricista ;Peón 1 Electricista
28	1.7.2.2 Relleno y compactacion para puesta a tierra	4 horas	mié 26/12/18	mié 26/12/18	27	Operario 1 Electricista ;Peón 2 Electricista				Operario 1 Electricista ;Peón 2 Electricista
29	1.7.2.3 Instalación del Sistema de Puesta a Tierra	4 horas	mié 26/12/18	jue 27/12/18	28	Operario 1 Electricista ;Peón 1 Electricista				Operario 1 Electricista ;Peón 1 Electricista
30	1.7.2.4 Instalación de conductor desde puesta a tierra a tablero	2 horas	jue 27/12/18	jue 27/12/18	29	Operario 1 Electricista ;Peón 2 Electricista				Operario 1 Electricista ;Peón 2 Electricista
31	1.7.2.5 Revisión y pruebas eléctricas	2 horas	jue 27/12/18	jue 27/12/18	30	Ing.Electricista				Ing.Electricista
32	MONTAJE Y CONFIGURACION	2 días	lun 24/12/18	mar 25/12/18						
33	1.1.2 MONTAJE Y CONFIGURACION DE EQUIPOS DE COMPUTO	0.75 días	lun 24/12/18	lun 24/12/18						
34	1.1.2.1 Configuración de computadoras portatiles	6 horas	lun 24/12/18	lun 24/12/18		Operario 1 Informatica;Técnico en Informática				Operario 1 Informatica;Técnico en Informática
35	1.1.2.2 Acondicionamiento y montaje de servidor	4 horas	lun 24/12/18	lun 24/12/18	34CC	Operario 1 Informatica;Técnico en Informática				Operario 1 Informatica;Técnico en Informática
36	1.2.2. Montaje de Sistema de Alarma	0.5 días	lun 24/12/18	lun 24/12/18	34CC					
37	1.2.2.1 Instalación del sistema de alarma	4 horas	lun 24/12/18	lun 24/12/18		Oficial 1 Informatica				Oficial 1 Informatica
38	1.3.2. Montaje de sistema multimedia	2 días	lun 24/12/18	mar 25/12/18	34CC					
39	1.3.2.1 Instalacion de rack y pizarra acrilica para proyector	6 horas	lun 24/12/18	lun 24/12/18		Operario 1 Informatica;Peón 1 Informatica				Operario 1 Informatica;Peón 1 Informatica
40	1.3.2.2 Instalacion de canaletas, caja cuadrada y cable HDMI	4 horas	lun 24/12/18	mar 25/12/18	39	Operario 1 Informatica;Peón 1 Informatica				Operario 1 Informatica;Peón 1 Informatica
41	1.3.2.3 Montaje de proyector multimedia	3 horas	mar 25/12/18	mar 25/12/18	40	Operario 1 Informatica;Peón 1 Informatica				Operario 1 Informatica;Peón 1 Informatica
42	1.3.2.4 Revision y pruebas de multimedia	3 horas	mar 25/12/18	mar 25/12/18	41	Ing. de Sistemas e Informatica				Ing. de Sistemas e Informatica

Proyecto: II.EE. JOSE CARLOS MAR Fecha: vie 21/09/18	Tarea		Tareas externas		Tarea manual		Sólo fin
	División		Hito externo		Sólo duración		Fecha límite
	Hito		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Progreso
	Resumen		Hito inactivo		Resumen manual		Progreso manual
	Resumen del proyecto		Resumen inactivo		Sólo el comienzo		
Página 1							