

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predece	Nombres de los recursos					
							abril	mayo	junio	julio	agosto
1	II.EE. URUCANCHA	24.38 días	lun 26/05/14	mar 24/06/14							
2	INSTALACION ELECTRICA Y REDES DE COMUNICACIÓN	3.75 días	lun 26/05/14	jue 29/05/14							
3	1.12.2 Montaje de trabajos preliminares	0.63 días	lun 26/05/14	lun 26/05/14							
4	1.12.2.1 Instalación de cartel de obra	3 horas	lun 26/05/14	lun 26/05/14		Operario 1 Electricista ,Peón 1 Electricista					
5	1.12.2.2 Instalación de placa recordatoria	2 horas	lun 26/05/14	lun 26/05/14	4	Operario 1 Electricista ,Peón 1 Electricista					
6	1.10.2 Montaje de torre de elevación	2.75 días	lun 26/05/14	mié 28/05/14	3CC						
7	1.10.2.1 Excavación de Hoyo para la base de torre	6 horas	lun 26/05/14	lun 26/05/14		Peón 2 Electricista					
8	1.10.2.2 Excavación de Hoyo para los anclajes de la torre	4 horas	lun 26/05/14	mar 27/05/14	7	Peón 3 Electricista					
9	1.10.2.3 Encofrado de base ,anclaje y armado de estructura de fierro en forma de canastilla y vaciado	4 horas	mar 27/05/14	mar 27/05/14	8	Oficial 1 Electricista,Peón 1 Electricista					
10	1.10.2.4 Ensamblaje de torre y accesorios	1 día	mar 27/05/14	mié 28/05/14	9	Operario 1 Electricista ,Peón 2 Electricista					
11	1.4.2. Instalación de la red de comunicaciones	2.13 días	lun 26/05/14	mié 28/05/14	3CC						
12	1.4.2.1 Instalacion de gabinete de comunicación	3 horas	lun 26/05/14	lun 26/05/14		Operario 1 Informatica,Peón 1 Informatica					
13	1.4.2.2 Colocacion de tubos canaletas y cajas de paso	6 horas	lun 26/05/14	mar 27/05/14	12	Oficial 1 Informatica,Peón 2 Informatica					
14	1.4.2.3 Instalación y conectorizacion de cable F/UTP	4 horas	mar 27/05/14	mar 27/05/14	13	Oficial 1 Informatica,Operario 1 Informatica					
15	1.4.2.4 Montaje y configuracion de switch y Access Point	4 horas	mar 27/05/14	mié 28/05/14	14	Profesional Especialista,Oficial 1 Informatica					
16	1.8.2 Montaje de circuito y tablero electrico	1 día	lun 26/05/14	lun 26/05/14	3CC						
17	1.8.2.1 Instalación del circuito electrico para el servidor - estacion de carga de laptop	1 día	lun 26/05/14	lun 26/05/14		Operario 1 Electricista ,Peón 3 Electricista					
18	1.8.2.2 Instalacion de tablero metálico	4 horas	lun 26/05/14	lun 26/05/14		Operario 1 Electricista ,Peón 2 Electricista					
19	1.9.2 Montaje de circuito electrico para proyectores	0.75 días	mar 27/05/14	mar 27/05/14	16						
20	1.9.2.1 Montaje de circuito eléctrico para proyectores	6 horas	mar 27/05/14	mar 27/05/14		Peón 1 Electricista,Operario 1 Electricista					
21	1.6.2 Montaje de puesta a tierra para pararrayos	1.75 días	lun 26/05/14	mar 27/05/14	3CC						
22	1.6.2.1 Excavación de Hoyo para Puesta a Tierra	4 horas	lun 26/05/14	lun 26/05/14		Operario 1 Electricista ,Peón 1 Electricista					
23	1.6.2.2 Relleno y compactacion para puesta a tierra	4 horas	lun 26/05/14	lun 26/05/14	22	Operario 1 Electricista ,Peón 2 Electricista					
24	1.6.2.3 Instalación del Sistema de Puesta a Tierra	4 horas	mar 27/05/14	mar 27/05/14	23	Operario 1 Electricista ,Peón 2 Electricista					
25	1.6.2.4 Revisión y pruebas eléctricas	2 horas	mar 27/05/14	mar 27/05/14	24	Ing.Electricista					
26	1.7.2. Montaje de puesta a tierra para el Servidor	2 días	mar 27/05/14	jue 29/05/14	21						
27	1.7.2.1 Excavación de Hoyo para Puesta a Tierra	4 horas	mar 27/05/14	mié 28/05/14		Operario 1 Electricista ,Peón 1 Electricista					
28	1.7.2.2 Relleno y compactacion para puesta a tierra	4 horas	mié 28/05/14	mié 28/05/14	27	Operario 1 Electricista ,Peón 2 Electricista					
29	1.7.2.3 Instalación del Sistema de Puesta a Tierra	4 horas	mié 28/05/14	jue 29/05/14	28	Operario 1 Electricista ,Peón 1 Electricista					
30	1.7.2.4 Instalación de conductor desde puesta a tierra a tablero principal	2 horas	jue 29/05/14	jue 29/05/14	29	Operario 1 Electricista ,Peón 2 Electricista					
31	1.7.2.5 Revisión y pruebas eléctricas	2 horas	jue 29/05/14	jue 29/05/14	30	Ing.Electricista					
32	MONTAJE Y CONFIGURACION	2 días	sáb 21/06/14	mar 24/06/14							
33	1.1.2 MONTAJE Y CONFIGURACION DE EQUIPOS DE COMPUTO	0.75 días	sáb 21/06/14	lun 23/06/14							
34	1.1.2.1 Configuración de computadoras portatiles	6 horas	sáb 21/06/14	lun 23/06/14		Operario 1 Informatica,Técnico en Informát					
35	1.1.2.2 Acondicionamiento y montaje de servidor	4 horas	sáb 21/06/14	sáb 21/06/14	34CC	Operario 1 Informatica,Técnico en Informát					
36	1.2.2. Montaje de Sistema de Alarma	0.5 días	sáb 21/06/14	sáb 21/06/14	34CC						
37	1.2.2.1 Instalación del sistema de alarma	4 horas	sáb 21/06/14	sáb 21/06/14		Oficial 1 Informatica					
38	1.3.2. Montaje de sistema multimedia	2 días	sáb 21/06/14	mar 24/06/14	34CC						
39	1.3.2.1 Instalacion de rack y pizarra acrilica para proyector multimedia	6 horas	sáb 21/06/14	lun 23/06/14		Operario 1 Informatica,Peón 1 Informatica					
40	1.3.2.2 Instalacion de canaletas, caja cuadrada y cable HDMI	4 horas	lun 23/06/14	lun 23/06/14	39	Operario 1 Informatica,Peón 1 Informatica					
41	1.3.2.3 Montaje de proyector multimedia	3 horas	lun 23/06/14	lun 23/06/14	40	Operario 1 Informatica,Peón 1 Informatica					
42	1.3.2.4 Revision y pruebas de multimedia	3 horas	mar 24/06/14	mar 24/06/14	41	Ing. de Sistemas e Informatica					

Proyecto: II.EE. URUCANCHA.mpp  
Fecha: lun 27/01/14

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Progreso