

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predece	Nombres de los recursos					
							mayo	junio	julio	agosto	septiembre
1	II.EE. LOS LIBERTADORES	15.75 días	lun 23/06/14	vie 11/07/14							
2	INSTALACION ELECTRICA Y REDES DE COMUNICACIÓN	4.38 días	lun 23/06/14	vie 27/06/14							
3	1.12.2 Montaje de trabajos preliminares	0.63 días	lun 23/06/14	lun 23/06/14							
4	1.12.2.1 Instalación de cartel de obra	3 horas	lun 23/06/14	lun 23/06/14		Operario 1 Electricista ,Peón 1 Electricista					
5	1.12.2.2 Instalación de placa recordatoria	2 horas	lun 23/06/14	lun 23/06/14	4	Operario 1 Electricista ,Peón 1 Electricista					
6	1.10.2 Montaje de torre de elevación	2.75 días	lun 23/06/14	mié 25/06/14	3CC						
7	1.10.2.1 Excavación de Hoyo para la base de torre	6 horas	lun 23/06/14	lun 23/06/14		Peón 2 Electricista					
8	1.10.2.2 Excavación de Hoyo para los anclajes de la torre	4 horas	lun 23/06/14	mar 24/06/14	7	Peón 3 Electricista					
9	1.10.2.3 Encofrado de base ,anclaje y armado de estructura de fierro en forma de canastilla y vaciado	4 horas	mar 24/06/14	mar 24/06/14	8	Oficial 1 Electricista,Peón 1 Electricista					
10	1.10.2.4 Ensamblaje de torre y accesorios	1 día	mar 24/06/14	mié 25/06/14	9	Operario 1 Electricista ,Peón 2 Electricista					
11	1.4.2. Instalación de la red de comunicaciones	4.38 días	lun 23/06/14	vie 27/06/14	3CC						
12	1.4.2.1 Instalacion de gabinete de comunicación	3 horas	lun 23/06/14	lun 23/06/14		Operario 1 Informatica,Peón 1 Informatica					
13	1.4.2.2 Colocacion de tubos canaletas y cajas de paso	16 horas	lun 23/06/14	mié 25/06/14	12	Oficial 1 Informatica,Peón 2 Informatica					
14	1.4.2.3 Instalación y conectorizacion de cable F/UTP	8 horas	mié 25/06/14	jue 26/06/14	13	Oficial 1 Informatica,Operario 1 Informatica					
15	1.4.2.4 Montaje y configuracion de switch y Access Point	8 horas	jue 26/06/14	vie 27/06/14	14	Profesional Especialista,Oficial 1 Informatica					
16	1.8.2 Montaje de circuito y tablero electrico	1 día	lun 23/06/14	lun 23/06/14	3CC						
17	1.8.2.1 Instalación del circuito electrico para el servidor - estacion de carga de laptop	1 día	lun 23/06/14	lun 23/06/14		Operario 1 Electricista ,Peón 3 Electricista					
18	1.8.2.2 Instalacion de tablero metálico	4 horas	lun 23/06/14	lun 23/06/14		Operario 1 Electricista ,Peón 2 Electricista					
19	1.9.2 Montaje de circuito electrico para proyectores	0.75 días	mar 24/06/14	mar 24/06/14	16						
20	1.9.2.1 Montaje de circuito eléctrico para proyectores	6 horas	mar 24/06/14	mar 24/06/14		Peón 1 Electricista,Operario 1 Electricista					
21	1.6.2 Montaje de puesta a tierra para pararrayos	1.75 días	lun 23/06/14	mar 24/06/14	3CC						
22	1.6.2.1 Excavación de Hoyo para Puesta a Tierra	4 horas	lun 23/06/14	lun 23/06/14		Operario 1 Electricista ,Peón 1 Electricista					
23	1.6.2.2 Relleno y compactacion para puesta a tierra	4 horas	lun 23/06/14	lun 23/06/14	22	Operario 1 Electricista ,Peón 2 Electricista					
24	1.6.2.3 Instalación del Sistema de Puesta a Tierra	4 horas	mar 24/06/14	mar 24/06/14	23	Operario 1 Electricista ,Peón 2 Electricista					
25	1.6.2.4 Revisión y pruebas eléctricas	2 horas	mar 24/06/14	mar 24/06/14	24	Ing.Electricista					
26	1.7.2. Montaje de puesta a tierra para el Servidor	2 días	mar 24/06/14	jue 26/06/14	21						
27	1.7.2.1 Excavación de Hoyo para Puesta a Tierra	4 horas	mar 24/06/14	mié 25/06/14		Operario 1 Electricista ,Peón 1 Electricista					
28	1.7.2.2 Relleno y compactacion para puesta a tierra	4 horas	mié 25/06/14	mié 25/06/14	27	Operario 1 Electricista ,Peón 2 Electricista					
29	1.7.2.3 Instalación del Sistema de Puesta a Tierra	4 horas	mié 25/06/14	jue 26/06/14	28	Operario 1 Electricista ,Peón 1 Electricista					
30	1.7.2.4 Instalación de conductor desde puesta a tierra a tablero principal	2 horas	jue 26/06/14	jue 26/06/14	29	Operario 1 Electricista ,Peón 2 Electricista					
31	1.7.2.5 Revisión y pruebas eléctricas	2 horas	jue 26/06/14	jue 26/06/14	30	Ing.Electricista					
32	MONTAJE Y CONFIGURACION	4.25 días	lun 07/07/14	vie 11/07/14							
33	1.1.2 MONTAJE Y CONFIGURACION DE EQUIPOS DE COMPUTO	1.75 días	lun 07/07/14	mar 08/07/14							
34	1.1.2.1 Configuración de computadoras portatiles	14 horas	lun 07/07/14	mar 08/07/14		Operario 1 Informatica,Técnico en Informát					
35	1.1.2.2 Acondicionamiento y montaje de servidor	4 horas	lun 07/07/14	lun 07/07/14	34CC	Operario 1 Informatica,Técnico en Informát					
36	1.2.2. Montaje de Sistema de Alarma	0.5 días	lun 07/07/14	lun 07/07/14	34CC						
37	1.2.2.1 Instalación del sistema de alarma	4 horas	lun 07/07/14	lun 07/07/14		Oficial 1 Informatica					
38	1.3.2. Montaje de sistema multimedia	4.25 días	lun 07/07/14	vie 11/07/14	34CC						
39	1.3.2.1 Instalacion de rack y pizarra acrilica para proyector multimedia	10 horas	lun 07/07/14	mar 08/07/14		Operario 1 Informatica,Peón 1 Informatica					
40	1.3.2.2 Instalacion de canaletas, caja cuadrada y cable HDMI	8 horas	mar 08/07/14	mié 09/07/14	39	Operario 1 Informatica,Peón 1 Informatica					
41	1.3.2.3 Montaje de proyector multimedia	8 horas	mié 09/07/14	jue 10/07/14	40	Operario 1 Informatica,Peón 1 Informatica					
42	1.3.2.4 Revision y pruebas de multimedia	8 horas	jue 10/07/14	vie 11/07/14	41	Ing. de Sistemas e Informatica					

Proyecto: II.EE. LOS LIBERTADORE

Fecha: lun 27/01/14

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Progreso

Página 1