

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predece	Nombres de los recursos					
							mayo	junio	julio	agosto	septiembre
1	II.EE. HUARIBAMBA	14.38 días	sáb 28/06/14	mié 16/07/14							
2	INSTALACION ELECTRICA Y REDES DE COMUNICACIÓN	3.75 días	sáb 28/06/14	jue 03/07/14							
3	1.12.2 Montaje de trabajos preliminares	0.63 días	sáb 28/06/14	sáb 28/06/14							
4	1.12.2.1 Instalación de cartel de obra	3 horas	sáb 28/06/14	sáb 28/06/14		Operario 1 Electricista ,Peón 1 Electricista					
5	1.12.2.2 Instalación de placa recordatoria	2 horas	sáb 28/06/14	sáb 28/06/14	4	Operario 1 Electricista ,Peón 1 Electricista					
6	1.10.2 Montaje de torre de elevación	2.75 días	sáb 28/06/14	mié 02/07/14	3CC						
7	1.10.2.1 Excavación de Hoyo para la base de torre	6 horas	sáb 28/06/14	lun 30/06/14		Peón 2 Electricista					
8	1.10.2.2 Excavación de Hoyo para los anclajes de la torre	4 horas	lun 30/06/14	lun 30/06/14	7	Peón 3 Electricista					
9	1.10.2.3 Encofrado de base ,anclaje y armado de estructura de fierro en forma de canastilla y vaciado	4 horas	lun 30/06/14	mar 01/07/14	8	Oficial 1 Electricista,Peón 1 Electricista					
10	1.10.2.4 Ensamblaje de torre y accesorios	1 día	mar 01/07/14	mié 02/07/14	9	Operario 1 Electricista ,Peón 2 Electricista					
11	1.4.2. Instalación de la red de comunicaciones	2.13 días	sáb 28/06/14	mar 01/07/14	3CC						
12	1.4.2.1 Instalacion de gabinete de comunicación	3 horas	sáb 28/06/14	sáb 28/06/14		Operario 1 Informatica,Peón 1 Informatica					
13	1.4.2.2 Colocacion de tubos canaletas y cajas de paso	6 horas	sáb 28/06/14	lun 30/06/14	12	Oficial 1 Informatica,Peón 2 Informatica					
14	1.4.2.3 Instalación y conectorizacion de cable F/UTP	4 horas	lun 30/06/14	lun 30/06/14	13	Oficial 1 Informatica,Operario 1 Informatica					
15	1.4.2.4 Montaje y configuracion de switch y Access Point	4 horas	mar 01/07/14	mar 01/07/14	14	Profesional Especialista,Oficial 1 Informatica					
16	1.8.2 Montaje de circuito y tablero electrico	1 día	sáb 28/06/14	lun 30/06/14	3CC						
17	1.8.2.1 Instalación del circuito electrico para el servidor - estacion de carga de laptop	1 día	sáb 28/06/14	lun 30/06/14		Operario 1 Electricista ,Peón 3 Electricista					
18	1.8.2.2 Instalacion de tablero metálico	4 horas	sáb 28/06/14	sáb 28/06/14		Operario 1 Electricista ,Peón 2 Electricista					
19	1.9.2 Montaje de circuito electrico para proyectores	0.75 días	lun 30/06/14	mar 01/07/14	16						
20	1.9.2.1 Montaje de circuito eléctrico para proyectores	6 horas	lun 30/06/14	mar 01/07/14		Peón 1 Electricista,Operario 1 Electricista					
21	1.6.2 Montaje de puesta a tierra para pararrayos	1.75 días	sáb 28/06/14	mar 01/07/14	3CC						
22	1.6.2.1 Excavación de Hoyo para Puesta a Tierra	4 horas	sáb 28/06/14	sáb 28/06/14		Operario 1 Electricista ,Peón 1 Electricista					
23	1.6.2.2 Relleno y compactacion para puesta a tierra	4 horas	sáb 28/06/14	lun 30/06/14	22	Operario 1 Electricista ,Peón 2 Electricista					
24	1.6.2.3 Instalación del Sistema de Puesta a Tierra	4 horas	lun 30/06/14	lun 30/06/14	23	Operario 1 Electricista ,Peón 2 Electricista					
25	1.6.2.4 Revisión y pruebas eléctricas	2 horas	lun 30/06/14	mar 01/07/14	24	Ing.Electricista					
26	1.7.2. Montaje de puesta a tierra para el Servidor	2 días	mar 01/07/14	jue 03/07/14	21						
27	1.7.2.1 Excavación de Hoyo para Puesta a Tierra	4 horas	mar 01/07/14	mar 01/07/14		Operario 1 Electricista ,Peón 1 Electricista					
28	1.7.2.2 Relleno y compactacion para puesta a tierra	4 horas	mar 01/07/14	mié 02/07/14	27	Operario 1 Electricista ,Peón 2 Electricista					
29	1.7.2.3 Instalación del Sistema de Puesta a Tierra	4 horas	mié 02/07/14	mié 02/07/14	28	Operario 1 Electricista ,Peón 1 Electricista					
30	1.7.2.4 Instalación de conductor desde puesta a tierra a tablero principal	2 horas	mié 02/07/14	mié 02/07/14	29	Operario 1 Electricista ,Peón 2 Electricista					
31	1.7.2.5 Revisión y pruebas eléctricas	2 horas	mié 02/07/14	jue 03/07/14	30	Ing.Electricista					
32	MONTAJE Y CONFIGURACION	2.25 días	lun 14/07/14	mié 16/07/14							
33	1.1.2 MONTAJE Y CONFIGURACION DE EQUIPOS DE COMPUTO	1 día	lun 14/07/14	lun 14/07/14							
34	1.1.2.1 Configuración de computadoras portatiles	8 horas	lun 14/07/14	lun 14/07/14		Operario 1 Informatica,Técnico en Informát					
35	1.1.2.2 Acondicionamiento y montaje de servidor	4 horas	lun 14/07/14	lun 14/07/14	34CC	Operario 1 Informatica,Técnico en Informát					
36	1.2.2. Montaje de Sistema de Alarma	0.5 días	lun 14/07/14	lun 14/07/14	34CC						
37	1.2.2.1 Instalación del sistema de alarma	4 horas	lun 14/07/14	lun 14/07/14		Oficial 1 Informatica					
38	1.3.2. Montaje de sistema multimedia	2.25 días	lun 14/07/14	mié 16/07/14	34CC						
39	1.3.2.1 Instalacion de rack y pizarra acrilica para proyector multimedia	6 horas	lun 14/07/14	lun 14/07/14		Operario 1 Informatica,Peón 1 Informatica					
40	1.3.2.2 Instalacion de canaletas, caja cuadrada y cable HDMI	4 horas	lun 14/07/14	mar 15/07/14	39	Operario 1 Informatica,Peón 1 Informatica					
41	1.3.2.3 Montaje de proyector multimedia	4 horas	mar 15/07/14	mar 15/07/14	40	Operario 1 Informatica,Peón 1 Informatica					
42	1.3.2.4 Revision y pruebas de multimedia	4 horas	mar 15/07/14	mié 16/07/14	41	Ing. de Sistemas e Informatica					

Proyecto: II.EE. HUARIBAMBA.mp

Fecha: lun 27/01/14

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Progreso

Página 1