

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predece	Nombres de los recursos			
							junio	julio	agosto
1	II.EE. LOS MARTIRES	3.75 días	vie 18/07/14	mar 22/07/14					
2	INSTALACION ELECTRICA Y REDES DE COMUNICACIÓN	3.75 días	vie 18/07/14	mar 22/07/14					
3	1.12.2 Montaje de trabajos preliminares	0.63 días	vie 18/07/14	vie 18/07/14					
4	1.12.2.1 Instalación de cartel de obra	3 horas	vie 18/07/14	vie 18/07/14		Operario 1 Electricista ,Peón 1 Electricista			
5	1.12.2.2 Instalación de placa recordatoria	2 horas	vie 18/07/14	vie 18/07/14	4	Operario 1 Electricista ,Peón 1 Electricista			
6	1.10.2 Montaje de torre de elevación	2.75 días	vie 18/07/14	lun 21/07/14	3CC				
7	1.10.2.1 Excavación de Hoyo para la base de torre	6 horas	vie 18/07/14	vie 18/07/14		Peón 2 Electricista			
8	1.10.2.2 Excavación de Hoyo para los anclajes de la torre	4 horas	vie 18/07/14	sáb 19/07/14	7	Peón 3 Electricista			
9	1.10.2.3 Encofrado de base ,anclaje y armado de estructura de fierro en forma de canastilla y vaciado	4 horas	sáb 19/07/14	sáb 19/07/14	8	Oficial 1 Electricista,Peón 1 Electricista			
10	1.10.2.4 Ensamblaje de torre y accesorios	1 día	lun 21/07/14	lun 21/07/14	9	Operario 1 Electricista ,Peón 2 Electricista			
11	1.4.2. Instalación de la red de comunicaciones	2.63 días	vie 18/07/14	lun 21/07/14	3CC				
12	1.4.2.1 Instalacion de gabinete de comunicación	3 horas	vie 18/07/14	vie 18/07/14		Operario 1 Informatica,Peón 1 Informatica			
13	1.4.2.2 Colocacion de tubos canaletas y cajas de paso	6 horas	vie 18/07/14	sáb 19/07/14	12	Oficial 1 Informatica,Peón 2 Informatica			
14	1.4.2.3 Instalación y conectorizacion de cable F/UTP	8 horas	sáb 19/07/14	lun 21/07/14	13	Oficial 1 Informatica,Operario 1 Informatica			
15	1.4.2.4 Montaje y configuracion de switch y Access Point	4 horas	lun 21/07/14	lun 21/07/14	14	Profesional Especialista,Oficial 1 Informatica			
16	1.8.2 Montaje de circuito y tablero electrico	1 día	vie 18/07/14	vie 18/07/14	3CC				
17	1.8.2.1 Instalación del circuito electrico para el servidor - estacion de carga de laptop	1 día	vie 18/07/14	vie 18/07/14		Operario 1 Electricista ,Peón 3 Electricista			
18	1.8.2.2 Instalacion de tablero metálico	4 horas	vie 18/07/14	vie 18/07/14		Operario 1 Electricista ,Peón 2 Electricista			
19	1.9.2 Montaje de circuito electrico para proyectores	0.75 días	sáb 19/07/14	sáb 19/07/14	16				
20	1.9.2.1 Montaje de circuito eléctrico para proyectores	6 horas	sáb 19/07/14	sáb 19/07/14		Peón 1 Electricista,Operario 1 Electricista			
21	1.6.2 Montaje de puesta a tierra para pararrayos	1.75 días	vie 18/07/14	sáb 19/07/14	3CC				
22	1.6.2.1 Excavación de Hoyo para Puesta a Tierra	4 horas	vie 18/07/14	vie 18/07/14		Operario 1 Electricista ,Peón 1 Electricista			
23	1.6.2.2 Relleno y compactacion para puesta a tierra	4 horas	vie 18/07/14	vie 18/07/14	22	Operario 1 Electricista ,Peón 2 Electricista			
24	1.6.2.3 Instalación del Sistema de Puesta a Tierra	4 horas	sáb 19/07/14	sáb 19/07/14	23	Operario 1 Electricista ,Peón 2 Electricista			
25	1.6.2.4 Revisión y pruebas eléctricas	2 horas	sáb 19/07/14	sáb 19/07/14	24	Ing.Electricista			
26	1.7.2. Montaje de puesta a tierra para el Servidor	2 días	lun 21/07/14	mar 22/07/14	21				
27	1.7.2.1 Excavación de Hoyo para Puesta a Tierra	4 horas	lun 21/07/14	lun 21/07/14		Operario 1 Electricista ,Peón 1 Electricista			
28	1.7.2.2 Relleno y compactacion para puesta a tierra	4 horas	lun 21/07/14	lun 21/07/14	27	Operario 1 Electricista ,Peón 2 Electricista			
29	1.7.2.3 Instalación del Sistema de Puesta a Tierra	4 horas	mar 22/07/14	mar 22/07/14	28	Operario 1 Electricista ,Peón 1 Electricista			
30	1.7.2.4 Instalación de conductor desde puesta a tierra a tablero principal	2 horas	mar 22/07/14	mar 22/07/14	29	Operario 1 Electricista ,Peón 2 Electricista			
31	1.7.2.5 Revisión y pruebas eléctricas	2 horas	mar 22/07/14	mar 22/07/14	30	Ing.Electricista			
32	MONTAJE Y CONFIGURACION	2 días	sáb 19/07/14	mar 22/07/14					
33	1.1.2 MONTAJE Y CONFIGURACION DE EQUIPOS DE COMPUTO	0.75 días	sáb 19/07/14	lun 21/07/14					
34	1.1.2.1 Configuración de computadoras portatiles	6 horas	sáb 19/07/14	lun 21/07/14		Operario 1 Informatica,Técnico en Informát			
35	1.1.2.2 Acondicionamiento y montaje de servidor	4 horas	sáb 19/07/14	sáb 19/07/14	34CC	Operario 1 Informatica,Técnico en Informát			
36	1.2.2. Montaje de Sistema de Alarma	0.5 días	sáb 19/07/14	sáb 19/07/14	34CC				
37	1.2.2.1 Instalación del sistema de alarma	4 horas	sáb 19/07/14	sáb 19/07/14		Oficial 1 Informatica			
38	1.3.2. Montaje de sistema multimedia	2 días	sáb 19/07/14	mar 22/07/14	34CC				
39	1.3.2.1 Instalacion de rack y pizarra acrilica para proyector multimedia	6 horas	sáb 19/07/14	lun 21/07/14		Operario 1 Informatica,Peón 1 Informatica			
40	1.3.2.2 Instalacion de canaletas, caja cuadrada y cable HDMI	4 horas	lun 21/07/14	lun 21/07/14	39	Operario 1 Informatica,Peón 1 Informatica			
41	1.3.2.3 Montaje de proyector multimedia	3 horas	lun 21/07/14	lun 21/07/14	40	Operario 1 Informatica,Peón 1 Informatica			
42	1.3.2.4 Revision y pruebas de multimedia	3 horas	mar 22/07/14	mar 22/07/14	41	Ing. de Sistemas e Informatica			

Proyecto: II.EE. LOS MARTIRES.mp

Fecha: lun 27/01/14

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Progreso

<