

id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predece	Nombres de los recursos	diciembre	enero	febrero
1	II.EE. CIRO ALEGRIA	27 días	lun 14/01/19	jue 14/02/19					
2	INSTALACION ELECTRICA Y REDES DE COMUNICACIÓN	1 día	lun 14/01/19	lun 14/01/19					
3	1.12.2 Montaje de trabajos preliminares	1 día	lun 14/01/19	lun 14/01/19					
4	1.12.2.1 Instalación de cartel de obra	0.25 días	lun 14/01/19	lun 14/01/19		Operario 1 Electricista ;Peón 1 Electricista			
5	1.12.2.2 Instalación de placa recordatoria	2 horas	lun 14/01/19	lun 14/01/19		Operario 1 Electricista ;Peón 1 Electricista			
6	1.10.2 Montaje de torre de elevación	2.75 días	lun 14/01/19	mié 16/01/19	3CC				
7	1.10.2.1 Excavación de Hoyo para la base de torre	6 horas	lun 14/01/19	lun 14/01/19		Peón 2 Electricista			
8	1.10.2.2 Excavación de Hoyo para los anclajes de la torre	4 horas	lun 14/01/19	mar 15/01/19	7	Peón 3 Electricista			
9	1.10.2.3 Encofrado de base ,anclaje y armado de	4 horas	mar 15/01/19	mar 15/01/19	8	Oficial 1 Electricista;Peón 1 Electricista			
10	1.10.2.4 Ensamblaje de torre y accesorios	1 día	mar 15/01/19	mié 16/01/19	9	Operario 1 Electricista ;Peón 2 Electricista			
11	1.4.2. Instalación de la red de comunicaciones	2.13 días	lun 14/01/19	mié 16/01/19	3CC				
12	1.4.2.1 Instalacion de gabinete de comunicación	3 horas	lun 14/01/19	lun 14/01/19		Operario 1 Informatica;Peón 1 Informatica			
13	1.4.2.2 Colocacion de tubos canaletas y cajas de paso	6 horas	lun 14/01/19	mar 15/01/19	12	Oficial 1 Informatica;Peón 2 Informatica			
14	1.4.2.3 Instalación y conectorizacion de cable F/UTP	4 horas	mar 15/01/19	mar 15/01/19	13	Oficial 1 Informatica;Operario 1 Informatica			
15	1.4.2.4 Montaje y configuracion de switch y Access Po	4 horas	mar 15/01/19	mié 16/01/19	14	Profesional Especialista;Oficial 1 Informatica			
16	1.8.2 Montaje de circuito y tablero electrico	1 día	lun 14/01/19	lun 14/01/19	3CC				
17	1.8.2.1 Instalación del circuito electrico para el servicio	1 día	lun 14/01/19	lun 14/01/19		Operario 1 Electricista ;Peón 3 Electricista			
18	1.8.2.2 Instalacion de tablero metálico	4 horas	lun 14/01/19	lun 14/01/19		Operario 1 Electricista ;Peón 2 Electricista			
19	1.9.2 Montaje de circuito electrico para proyectores	0.75 días	mar 15/01/19	mar 15/01/19	16				
20	1.9.2.1 Montaje de circuito eléctrico para proyectores	6 horas	mar 15/01/19	mar 15/01/19		Peón 1 Electricista;Operario 1 Electricista			
21	1.6.2 Montaje de puesta a tierra para pararrayos	1.75 días	lun 14/01/19	mar 15/01/19	3CC				
22	1.6.2.1 Excavación de Hoyo para Puesta a Tierra	4 horas	lun 14/01/19	lun 14/01/19		Operario 1 Electricista ;Peón 1 Electricista			
23	1.6.2.2 Relleno y compactacion para puesta a tierra	4 horas	lun 14/01/19	lun 14/01/19	22	Operario 1 Electricista ;Peón 2 Electricista			
24	1.6.2.3 Instalación del Sistema de Puesta a Tierra	4 horas	mar 15/01/19	mar 15/01/19	23	Operario 1 Electricista ;Peón 2 Electricista			
25	1.6.2.4 Revisión y pruebas eléctricas	2 horas	mar 15/01/19	mar 15/01/19	24	Ing.Electricista			
26	1.7.2. Montaje de puesta a tierra para el Servidor	2 días	mar 15/01/19	jue 17/01/19	21				
27	1.7.2.1 Excavación de Hoyo para Puesta a Tierra	4 horas	mar 15/01/19	mié 16/01/19		Operario 1 Electricista ;Peón 1 Electricista			
28	1.7.2.2 Relleno y compactacion para puesta a tierra	4 horas	mié 16/01/19	mié 16/01/19	27	Operario 1 Electricista ;Peón 2 Electricista			
29	1.7.2.3 Instalación del Sistema de Puesta a Tierra	4 horas	mié 16/01/19	jue 17/01/19	28	Operario 1 Electricista ;Peón 1 Electricista			
30	1.7.2.4 Instalación de conductor desde puesta a tierra	2 horas	jue 17/01/19	jue 17/01/19	29	Operario 1 Electricista ;Peón 2 Electricista			
31	1.7.2.5 Revisión y pruebas eléctricas	2 horas	jue 17/01/19	jue 17/01/19	30	Ing.Electricista			
32	MONTAJE Y CONFIGURACION	2 días	lun 14/01/19	mar 15/01/19					
33	1.1.2 MONTAJE Y CONFIGURACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION	0.75 días	lun 14/01/19	lun 14/01/19					
34	1.1.2.1 Configuración de computadoras portatiles	6 horas	lun 14/01/19	lun 14/01/19		Operario 1 Informatica;Técnico en Informática			
35	1.1.2.2 Acondicionamiento y montaje de servidor	4 horas	lun 14/01/19	lun 14/01/19	34CC	Operario 1 Informatica;Técnico en Informática			
36	1.2.2. Montaje de Sistema de Alarma	0.5 días	lun 14/01/19	lun 14/01/19	34CC				
37	1.2.2.1 Instalación del sistema de alarma	4 horas	lun 14/01/19	lun 14/01/19		Oficial 1 Informatica			
38	1.3.2. Montaje de sistema multimedia	2 días	lun 14/01/19	mar 15/01/19	34CC				
39	1.3.2.1 Instalacion de rack y pizarra acrilica para proyeccion	6 horas	lun 14/01/19	lun 14/01/19		Operario 1 Informatica;Peón 1 Informatica			
40	1.3.2.2 Instalacion de canaletas, caja cuadrada y cableado	4 horas	lun 14/01/19	mar 15/01/19	39	Operario 1 Informatica;Peón 1 Informatica			
41	1.3.2.3 Montaje de proyector multimedia	3 horas	mar 15/01/19	mar 15/01/19	40	Operario 1 Informatica;Peón 1 Informatica			
42	1.3.2.4 Revision y pruebas de multimedia	3 horas	mar 15/01/19	mar 15/01/19	41	Ing. de Sistemas e Informatica			

Proyecto: II.EE. CIRO ALEGRIA Fecha: mié 5/09/18	Tarea		Tareas externas		Tarea manual		Sólo fin	
	División		Hito externo		Sólo duración		Fecha límite	
	Hito		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen		Hito inactivo		Resumen manual		Progreso manual	
	Resumen del proyecto		Resumen inactivo		Sólo el comienzo			