



















Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predece			
						diciembre	enero	febrero
1	II.EE. CULLUNI IZQUIERDO	15 días	lun 14/01/19	jue 31/01/19				
2	INSTALACION ELECTRICA Y REDES DE COMUNICACIÓN	3.75 días	lun 14/01/19	jue 17/01/19				
3	1.12.2 Montaje de trabajos preliminares	0.63 días	lun 14/01/19	lun 14/01/19				
4	1.12.2.1 Instalación de cartel de obra	3 horas	lun 14/01/19	lun 14/01/19				
5	1.12.2.2 Instalación de placa recordatoria	2 horas	lun 14/01/19	lun 14/01/19	4			
6	1.10.2 Montaje de torre de elevación	2.75 días	lun 14/01/19	mié 16/01/19	3CC			
11	1.4.2. Instalación de la red de comunicaciones	2.38 días	lun 14/01/19	mié 16/01/19	3CC			
12	1.4.2.1 Instalacion de gabinete de comunicación	3 horas	lun 14/01/19	lun 14/01/19				
13	1.4.2.2 Colocacion de tubos canaletas y cajas de paso	8 horas	lun 14/01/19	mar 15/01/19	12			
14	1.4.2.3 Instalación y conectorizacion de cable F/UTP	4 horas	mar 15/01/19	mar 15/01/19	13			
15	1.4.2.4 Montaje y configuracion de switch y Access Point	4 horas	mar 15/01/19	mié 16/01/19	14			
16	1.8.2 Montaje de circuito y tablero electrico	1 día	lun 14/01/19	lun 14/01/19	3CC			
17	1.8.2.1 Instalación del circuito electrico para el servidor - estacion de carga de laptop	1 día	lun 14/01/19	lun 14/01/19				
18	1.8.2.2 Instalacion de tablero metálico	4 horas	lun 14/01/19	lun 14/01/19				
19	1.9.2 Montaje de circuito electrico para proyectores	0.75 días	mar 15/01/19	mar 15/01/19	16			
20	1.9.2.1 Montaje de circuito eléctrico para proyectores	6 horas	mar 15/01/19	mar 15/01/19				
21	1.6.2 Montaje de puesta a tierra para pararrayos	1.75 días	lun 14/01/19	mar 15/01/19	3CC			
22	1.6.2.1 Excavación de Hoyo para Puesta a Tierra	4 horas	lun 14/01/19	lun 14/01/19				
23	1.6.2.2 Relleno y compactacion para puesta a tierra	4 horas	lun 14/01/19	lun 14/01/19	22			
24	1.6.2.3 Instalación del Sistema de Puesta a Tierra	4 horas	mar 15/01/19	mar 15/01/19	23			
25	1.6.2.4 Revisión y pruebas eléctricas	2 horas	mar 15/01/19	mar 15/01/19	24			
26	1.7.2. Montaje de puesta a tierra para el Servidor	2 días	mar 15/01/19	jue 17/01/19	21			
27	1.7.2.1 Excavación de Hoyo para Puesta a Tierra	4 horas	mar 15/01/19	mié 16/01/19				
28	1.7.2.2 Relleno y compactacion para puesta a tierra	4 horas	mié 16/01/19	mié 16/01/19	27			
29	1.7.2.3 Instalación del Sistema de Puesta a Tierra	4 horas	mié 16/01/19	jue 17/01/19	28			
30	1.7.2.4 Instalación de conductor desde puesta a tierra a tablero principal	2 horas	jue 17/01/19	jue 17/01/19	29			
31	1.7.2.5 Revisión y pruebas eléctricas	2 horas	jue 17/01/19	jue 17/01/19	30			
32	MONTAJE Y CONFIGURACION	2 días	lun 14/01/19	mar 15/01/19				
33	1.1.2 MONTAJE Y CONFIGURACION DE EQUIPOS DE COMPUTO	0.75 días	lun 14/01/19	lun 14/01/19				
34	1.1.2.1 Configuración de computadoras portatiles	6 horas	lun 14/01/19	lun 14/01/19				
35	1.1.2.2 Acondicionamiento y montaje de servidor	4 horas	lun 14/01/19	lun 14/01/19	34CC			
36	1.2.2. Montaje de Sistema de Alarma	0.5 días	lun 14/01/19	lun 14/01/19	34CC			
37	1.2.2.1 Instalación del sistema de alarma	4 horas	lun 14/01/19	lun 14/01/19				
38	1.3.2. Montaje de sistema multimedia	2 días	lun 14/01/19	mar 15/01/19	34CC			
39	1.3.2.1 Instalacion de rack y pizarra acrilica para proyector multimedia	6 horas	lun 14/01/19	lun 14/01/19				
40	1.3.2.2 Instalacion de canaletas, caja cuadrada y cable HDMI	4 horas	lun 14/01/19	mar 15/01/19	39			
41	1.3.2.3 Montaje de proyector multimedia	3 horas	mar 15/01/19	mar 15/01/19	40			
42	1.3.2.4 Revision y pruebas de multimedia	3 horas	mar 15/01/19	mar 15/01/19	41			

Proyecto: II.EE. CULLUNI IZQUIERD Fecha: vie 12/10/18	Tarea		Tareas externas		Tarea manual		Sólo fin	
	División		Hito externo		Sólo duración		Fecha límite	
	Hito		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen		Hito inactivo		Resumen manual		Progreso manual	
	Resumen del proyecto		Resumen inactivo		Sólo el comienzo	