| | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Prede | | 1 | le. |
|----|---|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|-------|---|
| 1 | II.EE. DANIEL ALCIDES CARRION | 16 días | lun 28/01/19 | vie 15/02/19 | | diciembre | enero | febrero |
| 2 | INSTALACION ELECTRICA Y REDES DE COMUNICACIÓN | 3.75 días | lun 28/01/19 | jue 31/01/19 | | | | |
| 3 | 1.12.2 Montaje de trabajos preliminares | 0.63 días | lun 28/01/19 | lun 28/01/19 | | | | |
| 4 | 1.12.2.1 Instalación de cartel de obra | 3 horas | lun 28/01/19 | lun 28/01/19 | | | | Operario 1 Electricista ;Peón 1 Electr |
| 5 | 1.12.2.2 Instalación de placa recordatoria | 2 horas | lun 28/01/19 | lun 28/01/19 | 4 | | | Operario 1 Electricista ;Peón 1 Electr |
| 6 | 1.10.2 Montaje de torre de elevación | 2.75 días | lun 28/01/19 | mié 30/01/19 | 3CC | | |) |
| 11 | 1.4.2. Instalación de la red de comunicaciones | 2.13 días | lun 28/01/19 | mié 30/01/19 | зсс | | | - |
| 12 | 1.4.2.1 Instalacion de gabinete de comunicación | 3 horas | lun 28/01/19 | lun 28/01/19 | | | | Operario 1 Informatica; Peón 1 Infor |
| 13 | 1.4.2.2 Colocacion de tubos canaletas y cajas de paso | 6 horas | lun 28/01/19 | mar 29/01/19 | 12 | | | Oficial 1 Informatica; Peón 2 Inform |
| 14 | 1.4.2.3 Instalación y conectorizacion de cable F/UTP | 4 horas | mar 29/01/19 | mar 29/01/19 | 13 | | | Oficial 1 Informatica; Operario 1 Informatica |
| 15 | 1.4.2.4 Montaje y configuracion de switch y Access Point | 4 horas | mar 29/01/19 | mié 30/01/19 | 14 | | | Profesional Especialista;Oficial 1 I |
| 16 | 1.8.2 Montaje de circuito y tablero electrico | 1 día | lun 28/01/19 | lun 28/01/19 | 3CC | | | |
| 17 | 1.8.2.1 Instalación del circuito electrico para el servidor - estacion de carga de laptop | 1 día | lun 28/01/19 | lun 28/01/19 | | | | Operario 1 Electricista ;Peón 3 Elect |
| 18 | 1.8.2.2 Instalacion de tablero metálico | 4 horas | lun 28/01/19 | lun 28/01/19 | | | | Operario 1 Electricista ;Peón 2 Electr |
| 19 | 1.9.2 Montaje de circuito electrico para proyectores | 0.75 días | mar 29/01/19 | mar 29/01/19 | 16 | | | i Ť |
| 20 | 1.9.2.1 Montaje de circuito eléctrico para proyectores | 6 horas | mar 29/01/19 | mar 29/01/19 | | | | Peón 1 Electricista;Operario 1 Elect |
| 21 | 1.6.2 Montaje de puesta a tierra para pararayos | 1.75 días | lun 28/01/19 | mar 29/01/19 | 3CC | | | • |
| 22 | 1.6.2.1 Excavación de Hoyo para Puesta a Tierra | 4 horas | lun 28/01/19 | lun 28/01/19 | | | | Operario 1 Electricista ;Peón 1 Elect |
| 23 | 1.6.2.2 Relleno y compactacion para puesta a tierra | 4 horas | lun 28/01/19 | lun 28/01/19 | 22 | | | Operario 1 Electricista ;Peón 2 Elect |
| 24 | 1.6.2.3 Instalación del Sistema de Puesta a Tierra | 4 horas | mar 29/01/19 | mar 29/01/19 | 23 | | | Operario 1 Electricista ;Peón 2 Elec |
| 25 | 1.6.2.4 Revisión y pruebas eléctricas | 2 horas | mar 29/01/19 | mar 29/01/19 | 24 | | | Ing.Electricista |
| 26 | 1.7.2. Montaje de puesta a tierra para el Servidor | 2 días | mar 29/01/19 | jue 31/01/19 | 21 | | | \ |
| 27 | 1.7.2.1 Excavación de Hoyo para Puesta a Tierra | 4 horas | mar 29/01/19 | mié 30/01/19 | | | | Operario 1 Electricista ;Peón 1 Ele |
| 28 | 1.7.2.2 Relleno y compactacion para puesta a tierra | 4 horas | mié 30/01/19 | mié 30/01/19 | 27 | | | Operario 1 Electricista ;Peón 2 Ele |
| 29 | 1.7.2.3 Instalación del Sistema de Puesta a Tierra | 4 horas | mié 30/01/19 | jue 31/01/19 | 28 | | | Operario 1 Electricista ;Peón 1 El |
| 30 | 1.7.2.4 Instalación de conductor desde puesta a tierra a tablero principal | 2 horas | jue 31/01/19 | jue 31/01/19 | 29 | | | Operario 1 Electricista ;Peón 2 E |
| 31 | 1.7.2.5 Revisión y pruebas eléctricas | 2 horas | jue 31/01/19 | jue 31/01/19 | 30 | | | Ing.Electricista |
| 32 | MONTAJE Y CONFIGURACION | 2 días | lun 28/01/19 | mar 29/01/19 | | | | <u> </u> |
| 33 | 1.1.2 MONTAJE Y CONFIGURACION DE EQUIPOS DE COMPUTO | 0.75 días | lun 28/01/19 | lun 28/01/19 | | | | in l |
| 34 | 1.1.2.1 Configuración de computadoras portatiles | 6 horas | lun 28/01/19 | lun 28/01/19 | | | | Operario 1 Informatica;Técnico en II |
| 35 | 1.1.2.2 Acondicionamiento y montaje de servidor | 4 horas | lun 28/01/19 | lun 28/01/19 | 34CC | | | Operario 1 Informatica; Técnico en Ir |
| 36 | 1.2.2. Montaje de Sistema de Alarma | 0.5 días | lun 28/01/19 | lun 28/01/19 | 34CC | | | in |
| 37 | 1.2.2.1 Instalación del sistema de alarma | 4 horas | lun 28/01/19 | lun 28/01/19 | | | | Oficial 1 Informatica |
| 38 | 1.3.2. Montaje de sistema multimedia | 2 días | lun 28/01/19 | mar 29/01/19 | 34CC | | | |
| 39 | 1.3.2.1 Instalacion de rack y pizarra acrilica para proyector multimedia | 6 horas | lun 28/01/19 | lun 28/01/19 | | | | Operario 1 Informatica;Peón 1 Infor |
| 40 | 1.3.2.2 Instalacion de canaletas, caja cuadrada y cable HDMI | 4 horas | lun 28/01/19 | mar 29/01/19 | 39 | | | Operario 1 Informatica; Peón 1 Info |
| 41 | 1.3.2.3 Montaje de proyector multimedia | 3 horas | mar 29/01/19 | mar 29/01/19 | 40 | | | Operario 1 Informatica;Peón 1 Info |
| 42 | 1.3.2.4 Revision y pruebas de multimedia | 3 horas | mar 29/01/19 | mar 29/01/19 | 41 | | | Ing. de Sistemas e Informatica |

Sólo fin] Tarea Tareas externas Tarea manual \Diamond Sólo duración Fecha límite División Hito externo Proyecto: CRONOGRAMA Progreso Hito Tarea inactiva Informe de resumen manual Fecha: lun 15/10/18 ■ Progreso manual Resumen Hito inactivo Resumen manual Resumen del proyecto Sólo el comienzo Resumen inactivo Página 1